


监理例会纪要

编 号：016

签发人：



项目名称：天津龙源汉沽三期风电项目

会议时间：2020 年 10 月 30 日

会议地点：施工单位项目部

主 持 人：黎建光

参加单位及人员：

龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司： 王政

常州正衡电力工程监理有限公司：黎建光 徐文平

誉海建设工程有限公司：野庆俭

众森建设集团有限公司：刘成

一、基础施工单位：誉海建设工程有限公司

1. 本周施工进度情况：

本周完成 2#灌注桩混凝土浇筑完成；3#基础开挖完成、桩头破除完成、垫层碎石铺设完成；7#风机基础钢筋制作绑扎完成；8#风机基础灌注桩混凝土浇筑完成 36 根；12#箱变基础、防火墙基础钢筋绑扎完成；12#、15#基础二次灌浆料施工完成。

2. 下周工作计划：

计划 2#基础开挖完成；3#基础垫层混凝土浇筑完成、锚栓安装完成并开展基础钢筋制作、绑扎；5#风机基土二次灌浆料施工完成；

7#风机基础混凝土浇筑完成；8#基础灌注桩混凝土浇筑完成。9#基础回填完成；12#箱变基础、防火墙混凝土浇筑完成。

3. 需要协调解决的问题：无。

二、众森建设集团有限公司

本周施工进度情况：看财场区配电电缆敷设完成，16#、17#风机基础进场道路换填完成。

下周工作计划：

辛庄场区配电电缆敷设。

三、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1. 各参建单位提交工人的体检报告及工伤意外保险。
2. 各参建单位尽快报审纸质版冬季施工方案至监理项目部备案。
未报审单位会根据项目管理规定给予考核。
3. 施工单位及时闭环监理工程师通知单。
4. 每周五上午9点准时参加监理例会，不在另行通知，迟到、未请假无辜不参加监理例会的施工单位每次考核200元。
5. 灌浆料进场需要进行复检。
6. 要求施工单位报审应急演练方案及应急物资清单，并组织消防演练。
7. 钢筋绑扎要规范施工，放点、超平等要认真，不准出现柱不垂直感观不合格项目，否则根据相关管理制度进行考核。
8. 场区配电电缆敷设回填前要检查电缆与光缆的间距是否符合

规范要求，不符合的现场立即调整合格。

9. 做好施工现场安全防护工作，应安排专人负责，责任到人，基础灌注桩施工完成后应及时填平泥浆坑洞等，确保安全。

10. 现场管理人员和旁站人员对不正确佩戴安全帽、抽烟、不文明施工人员要进行现场管理，不听管理人员的清理出场。

四、建设单位：龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司

要求如下：

- 1、2#基础灌注桩下周要进行开挖，并同步开展相关施工作业。
- 2、8#基础灌注桩要求两天之内完成施工作业面。

常州正衡电力工程监理有限公司
天津龙源汉沽三期风电项目监理部
2020年10月30日



天津龙源汉沽三期风电项目

会议签到表

时间：2020 年 10 月 30 日

[illegible]