


监理例会纪要

编 号：017

签发人：

项目名称：天津龙源汉沽三期风电项目

会议时间：2020 年 11 月 13 日

会议地点：施工单位项目部

主 持 人：黎建光

参加单位及人员：

龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司：王政

常州正衡电力工程监理有限公司：黎建光 徐文平

誉海建设工程有限公司：高金永 王忠志

众森建设集团有限公司：刘成

一、基础施工单位：誉海建设工程有限公司

1. 本周施工进度情况：

本周完成 2#风机基础垫层混凝土浇筑完成、锚栓安装完成；3#基础混凝土浇筑完成；7#风机基础浇筑完成、模板拆除完成；8#风机基础灌注桩混凝土浇筑完成；5#、12#、15#箱变基础、防火墙混凝土浇筑完成；18#基础灌注桩钢筋进场、打桩机进场并同步开展钢筋笼制作及钻孔作业；土方作业：吊装风机平台共铺设 145 车废墟换填。

2. 下周工作计划：

计划 2#基础钢筋制作、绑扎完成；3#基础模板拆除完成、土

方回填完成：18#基础灌注桩完成 35 根。

3. 需要协调解决的问题：增加吊装平台征地面积。

二、众森建设集团有限公司

本周施工进度情况：无。

下周工作计划：

完成 16#、17#风机进场道路换填及场区配电拉管作业。

三、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1. 下周一之前报审冬季施工方案，未报审将根据相关制度进行考核。

2. 因汉沽疫情期间，各施工单位尽量避免去汉沽中风险区域。

3. 工程严格按照图纸及设计规范施工，现场监理人员或厂家指出问题拒不整改的由施工单位承担全部责任。

4. 接地上内环完成后，出具试验报告（如：5#、9#、12#、15#风机基础防雷接地）。

5. 做好现场文明安全施工，保持每天工完料净场地清，现场临时用电、临边安全防护、警示标牌规范化。

6. 要求各施工单位工序报验请提前通知我监理项目部。

7. 工程资料整理完成后，按照项目划分进行自检，及时查漏补缺，我监理项目部提出的问题及时补全。

8. 我监理项目部巡查施工现场发现不少质量问题，接地内圈距离二次灌浆间距不足、接地扁铜未按图纸要求敷设、18#基础灌注桩钢

筋笼间距不符合要求等。

9. 场区配电剩余工程量往前推进，12 月份前必须完成电缆敷设。

四、建设单位：龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司

要求如下：

1、关于疫情防控工作各施工单位防护用品、消毒液、口罩必须严格落实到位，并做好外委人员进出记录。

2、严冬来临之前各施工单位基础混凝土施工、电缆敷设施工必须提前完成，在目前天气晴好的条件下，合理增加施工人员、机械设备投入等。

常州正衡电力工程监理有限公司
天津龙源汉沽二期风电项目监理部
2020 年 11 月 13 日

天津龙源汉沽三期风电项目

会议签到表

时间：2020 年 11 月 13 日

[illegible]