


# 监理例会纪要

编号：019

签发人：



---

项目名称：天津龙源汉沽三期风电项目

会议时间：2020年12月18日

会议地点：施工单位项目部

主持人：黎建光

参加单位及人员：

龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司：王政

常州正衡电力工程监理有限公司：黎建光 徐文平

誉海建设工程有限公司：王忠志 高金永

众森建设集团有限公司：刘成

## 一、基础施工单位：誉海建设工程有限公司

### 1. 本周施工进度情况：

本周完成2#风机箱变基础、防火墙混凝土浇筑、基础二次灌浆完成；8#基础钢筋制作绑扎完成；15#箱变基础吊装完成；18#风机基础垫层混凝土浇筑完成；

### 2. 下周工作计划：

计划8#风机基础混凝土浇筑完成；18#风机基础锚栓安装完成、钢筋制作绑扎完成。

### 3. 需要协调解决的问题：增加吊装平台征地面积。

## 二、众森建设集团有限公司

本周施工进度情况：完成 15#、16#、17#箱变吊装、升压站电缆中间接头完成。

下周工作计划：协调燃气管道电缆敷设路径；电缆中间接头制作。

## 三、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1. 关于吊装施工单位做好新工人进场三级安全教育培训及安全技术交底工作；并提交施工单位职工工伤保险。

2. 各参建单位必须针对冬季施工作业进行安全交底。

3. 吊装特种作业人员必须人证合一；并持证上岗，作业人员必须身体健康，如有高血压、恐高症、癫痫、心脏病等不能从事高空作业。

4. 材料进场及时报验，验收合格后才准进场使用。

5. 要求吊装施工单位对主要施工设备进场报验，吊车、吊具、相关计量器具等。

6. 要求各参建单位在每个分部分项工程施工前编制安全措施，做好危险因素，环境因素辨识，制定相应对策并监督落实。

7. 关于质检专家提出的问题抓紧落实整改并回复监理项目部。

8. 业主单位通知要求 15#、16#、17#风机在本月 19 日把箱变、电缆穿管、终端制作安装完成。

9. 电缆耐压试验相序检查工作安排好、检查好，首次送电要连续间隔冲三次才能开始送电。

10. 冬季施工砼浇筑要测量一下入口温度及出口温度，相差不大于2摄氏度，砼出口温度不低于7摄氏度，建议采用彩条布搭设保温棚。

11. 目前天气寒冷，适当增加衣服，施工现场还有个别工人未正确佩戴安全帽，进入施工现场必须正确佩戴安全帽，确保安全。

12. 做好施工现场临时用电管理工作，特别是办公室、宿舍内用电不准私拉乱接、人走断电，不准使用大功率电器设备，确保用电安全。


#### 四、建设单位：龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司

要求如下：

1、要求15#、16#、17#风机在本月19日把箱变、电缆穿管、终端制作安装完成。

2、冬季施工要通知商混站，及时进入冬季施工，调整混凝土外加剂配比。

常州正衡电力工程监理有限公司  
天津龙源汉沽三期风电项目监理部  
2020年12月18日

A red circular stamp is overlaid on the signature area. The outer ring of the stamp contains the text '常州正衡电力工程监理有限公司' at the top and '天津龙源汉沽三期风电项目' at the bottom. In the center of the stamp is a five-pointed star. Below the star, the text '天津龙源汉沽三期风电项目' and '监理项目部' is visible.

