

监理例会纪要

编 号：021

签发人：



项目名称：天津龙源汉沽三期风电项目

会议时间：2021 年 01 月 22 日

会议地点：施工单位项目部

主 持 人：黎建光

参加单位及人员：

龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司：王政

常州正衡电力工程监理有限公司：黎建光 徐文平

誉海建设工程有限公司：王忠志

苏华建设集团有限公司：野庆俭

一、基础施工单位：誉海建设工程有限公司

1. 本周施工进度情况：

本周完成 8#风机基础箱变混凝土浇筑；18#风机相变基础、防火墙混凝土浇筑、吊装承台平整。

2. 下周工作计划：

计划 18#吊装承台平整完成，具备风机吊装条件。

3. 需要协调解决的问题：无。

二、风机安装施工单位：苏华建设集团有限公司

本周施工进度情况：完成 16#风机 4 段塔筒、机舱、发电机吊装；

完成 17#风机电气设备安装调试及验收工作。

下周工作计划：完成 16#风机叶片吊装、主调拆卸完成转运至 18#安装完成、电气设备安装完成；18#风机塔筒吊装完成。

三、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1. 2020 年春节即将来临，为防止春节期间安全生产事故的发生，在节假日之前要进行一次安全自查。自查的主要内容包括：施工现场用电安全、留守人员宿舍防火安全以及防盗管理。停工的施工现场必须切断临时用电，无人使用的宿舍、办公区等切断用电。不符合要求存在安全隐患的电线、设施要及时维修更换与清理。

2. 施工项目部主要负责人要在放假前要亲自组织，对在建工程施工现场的安全生产以及施工措施的落实情况进行全面、细致排查。重点是用电安全，防积水、坍塌等建筑工地安全隐患、安全施工措施及监控、应急措施，建筑施工安全防护设施和个人防护用品，火灾预防措施及消防设施配备，民工留住现象等，全力预防火灾、触电、人员高处坠落等恶性事故发生。

3. 现场要落实春节期间管理人员值班、带班制度。节日期间，现场要安排好专人值班，严肃值班纪律，坚守岗位，尽职尽责，做好上情下达，下情上报工作。

4. 根据上周完成情况来看，吊装施工单位进度情况不理想，施工单位主要存在劳动力不足问题。要求施工单位要精心的计划安排，增加满足施工要求的劳动力，按工期保质保量的完成任务。

5. 要求施工单位加强现场安全管理，及时对新进场工人进行安全

培训、安全教育，增强工人的安全意识。

6. 建设单位要求的工期紧、时间短，各单位要引起高度重视，抓紧施工，调整人员，合理安排。

7. 需做好施工现场相关材料、冬季施工安全防护工作，落实防火防盗等安全防范措施，确保安全。

8. 根据滨海新区疫情防控要求，及早与业主沟通工作任务，提前做好节假日防火防盗工作，同时做好施工现场疫情防控工作，确保防疫物资齐全到位，做好人员进出管理登记，关注工人思想动态，做好工人思想沟通，确保施工现场工人稳定及人员安全。

9. 现场发现的所有问题：监理通知单、检查整改记录等，施工单位需加大自查整改力度，对存在的问题积极处理，并及时报监理项目部进行复查。

10. 加强施工现场安全文明施工的管控力度，施工现场增加符合相关规范要求的安全标识牌、安全围栏、消防器材等；施工现场要做到“工完料净场地清”。

11. 近期安全检查工作围绕冬季防寒防冻应急保障措施，落实安全教育培训、车辆安全管理、反违章工作、隐患排查治理、发现问题及整改情况制定相关措施，确保安全。

四、建设单位：龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司

要求如下：

1. 安全方面：要求施工单位坚持长期不懈的做好相关安全工作，确保施工现场安全；②要求各参建单位认真学习关于《金凤厂家安全技术教育培训的风机安装指导手册》相关内容；③每月15日要求各施工单位提前报审工程进度款；④进入施工现场要正确佩戴个人安全防护用品，做好深基坑、高空坠物、交叉作业物体打击、临边安全防护，确保安全。

2. 要求主体施工单位确保 18#主路在风机安装前全面贯通，并提前做好风机吊装前的准备工作，确保吊装作业安全。

常州正衡电力工程监理有限公司
天津龙源汉沽三期风电项目监理部
2021 年 01 月 22 日

A red circular official stamp is positioned over the signature area. The outer ring of the stamp contains the text '常州正衡电力工程监理有限公司' at the top and '天津龙源汉沽三期风电项目' at the bottom. In the center of the stamp is a red five-pointed star. Below the star, the text '监理项目部' is visible.

天津龙源汉沽三期风电项目

会议签到表

时间：2021年1月22日

[illegible]