


监理例会纪要

编号: 023

签发人:



项目名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

会议时间: 2021 年 03 月 12 日

会议地点: 施工单位项目部

主持人: 黎建光

参加单位及人员:

龙源(天津滨海新区)风力发电有限公司: 王政

常州正衡电力工程监理有限公司: 黎建光 徐文平

苏华建设集团有限公司: 周爱朋 王连众

众森建设集团有限公司: 刘成

一、风机安装施工单位: 苏华建设集团有限公司

本周施工进度情况: 完成 03#风机塔筒、机舱、发电机吊装。

下周工作计划: 完成 03#风机叶片吊装转场至 2#风机吊装。

二、场区配电: 众森建设集团有限公司

1. 本周施工进度情况:

本周完成 12#箱变吊装、电缆穿管。

2. 下周工作计划:

计划协调电缆敷设路线。

3. 需要协调解决的问题: 无。

三、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1. 箱变电缆敷设穿管时把电缆头包扎好，防止穿管内湿气进入电缆线内或按要求剪去电缆头，电缆敷设要跟上吊装进度，抓紧敷设电缆协调工作

2. 要求吊装施工单位第一段塔筒安装完成的同时必须连接接地线，否则给予考核。

3. 施工现场存在的安全隐患问题开出罚款单，在工程支付表签字时交现金转业主。

4. 施工现场的特种作业人员必须与报审人员一致，否则按相关规定给予考核。

5. 吊带破损拒不更换的给予考核。

6. 做好春季安全大检查自查自改工作，责任到人。

7. 进入施工现场必须正确佩戴安全帽，系好帽带。

8. 春季施工注意做好材料、设备防潮、防水措施，土方开挖必须做好基坑排水、截水和降水措施。

9. 工程资料的形成应与工程进度同步才能反应资料的真实性。

10. 吊装施工现场做好材料防火防盗措施，避免不必要的损失。

11. 我监理项目部下达的监理工程师通知单及时闭环，否则按相关规定进行考核。

五、建设单位：龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司

要求如下:

1. 要求施工单位坚持长期不懈的做好相关安全工作, 确保施工现场安全。
2. 要求各参建单位认真学习关于《金凤厂家安全技术教育培训的风机安装指导手册》相关内容。

常州正衡电力工程监理有限公司
天津龙源汉沽三期风电项目监理部
2021年03月12日

A red circular official stamp is positioned behind the signature text. The outer ring of the stamp contains the text '常州正衡电力工程监理有限公司' at the top and '天津龙源汉沽三期风电项目' at the bottom. In the center of the stamp is a red five-pointed star, and below it, the text '监理项目部' is visible.

天津龙源汉沽三期风电项目

会议签到表

时间：2021年3月12日

[illegible]