

监理例会纪要

编号: 024

签发人: 黎建光

项目名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

会议时间: 2021 年 03 月 19 日

会议地点: 施工单位项目部

主持人: 黎建光

参加单位及人员:

龙源(天津滨海新区)风力发电有限公司: 王政

常州正衡电力工程监理有限公司: 黎建光 徐文平

苏华建设集团有限公司: 周爱朋

誉海建设工程有限公司: 高金永

一、风机安装施工单位: 苏华建设集团有限公司

本周施工进度情况: 完成 03#风机叶片吊装并转场至 2#风机吊装, 塔筒、机舱、发电机吊装完成。

下周工作计划: 完成 02#风机叶片吊装转场至 5#风机吊装。

二、风机基础: 誉海建设工程有限公司

1. 本周施工进度情况:

本周完成 10#风机进场道路及钻孔设备进场。

2. 下周工作计划:

计划完成 10#风机钻孔、钢筋笼安装、混凝土浇筑。

3. 需要协调解决的问题：无。

三、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1. 现场工器具摆放整齐，不准随意放置，要做到现场文明施工，尤其是吊带，每次用完放入工具柜内，现场管理人员必须严格管控。

2. 特殊工种人员无证不准上岗施工，没有提交证件的及时提交。

3. 现场临时用电安排专人负责管理，用电要符合临时用电规范要求。

4. 现场要有安全人员在场管理，并佩戴明显袖标，危险作业要有专人看护。

5. 风机安装做到每安装完成一段，接地连接必须接好，确保安全。

6. 桩基施工机械设备进场需要报审、特种作业人员证件，未报审不允许施工，现场管理人员及施工人员信息提供监理及业主。

7. 箱变接地未按图施工，做图纸变更或建设单位意见施工，箱变安装后及时连接接地线，电缆终端接头制作完成，在送电前回填土完成，不准带电作业施工。

8. 春季施工注意做好材料、设备防潮、防水措施，土方开挖必须做好基坑排水、截水和降水措施。

9. 工程资料的形成应与工程进度同步才能反应资料的真实性，无方案强行施工，该施工单位承担全部责任。

10. 吊装施工现场做好材料防火防盗措施，避免不必要的损失。

11. 我监理项目部下达的监理工程师通知单及时闭环。

五、建设单位：龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司

要求如下：

1. 要求施工单位坚持长期不懈的做好相关安全工作，确保施工现场安全。
2. 要求各参建单位认真学习关于《金凤厂家安全技术教育培训的风机安装指导手册》相关内容。

常州正衡电力工程监理有限公司
天津龙源汉沽三期风电项目监理部
2021年03月19日



天津龙源汉沽三期风电项目

会议签到表

时间：2021年3月19日

[illegible]