

监理例会纪要

编号: 025

签发人:



项目名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

会议时间: 2021 年 03 月 26 日

会议地点: 施工单位项目部

主 持 人: 黎建光

参加单位及人员:

龙源(天津滨海新区)风力发电有限公司: 丁佳楠 王政 席哲 安志广

常州正衡电力工程监理有限公司: 黎建光 徐文平

苏华建设集团有限公司: 周爱朋

众森建设集团有限公司: 刘成

誉海建设工程有限公司: 高金永

兴旺水电集团有限公司

一、风机安装施工单位: 苏华建设集团有限公司

本周施工进度情况: 完成 02#风机塔筒、机舱、发电机吊装。

下周工作计划: 完成 05#风机塔筒、机舱、发电机安装。

二、场区配电: 众森建设集团有限公司

1. 本周施工进度情况:

本周完成 2#3#箱变吊装。

2. 下周工作计划：

下周一 11#、12#电缆耐压试验、2#3#箱变试验。

3、需要协调解决的问题：无。

三、誉海建设工程有限公司

兴旺水电集团有限公司

1、本周施工进度情况：

本周完成 10#桩基础施工、5#风机道路修整。

2、下周工作计划：

7#8#风机吊装平台场平工作完成、公路树木砍伐。

四、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

上周的情况：

接地的问题请专家指导未落实；吊装时苏华现场负责人与安全员

未进场管理，已签发联系单；

1. 百年大计安全第一，各单位安全管理人员务必进场履行好自己的职责。

2. 各单位早班会应每日召开并把照片发到工作群里。

3. 做好现场安全文明施工工作，现场应配备警示牌、安全文明标语，每换一个场地都要重新布置。

4. 吊装完成后要及时的自检消缺。

5. 确保 18# 风机下周一具备并网发电条件，11#12# 下周一具备验收条件，各工种之间协调好交接工作。

6. 吊带已更换完成，破损的吊带及时清理出场。

7. 灌注桩施工问题有钢筋笼焊接主筋咬伤、钢筋绑扎间距不匀现象，人员更换后有所好转，还需要加强管理。

8. 吊装资料报审目前还未完成，已经吊装 8 台，致使我们监理无法正常工作，另外报审资料不够完善，不具备吊装条件，从去年 10 月份吊装开始，我们为了配合项目施工进度，未实行监理的权利。

9. 资料报审表格式按照监理资料员下发的要求实施，否则一切后果自行承担，资料完成后检查内容，更改与现场不符的内容。

10. 建议箱变送电前把围栏完成，回填土完成。

11. 剩余高压电缆敷设抓紧安排人员施工，有困难及时汇报业主协助解决。

五、建设单位：龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司

要求如下：

1. 关于进场施工人员佩戴安全防护用品问题，发现安全防护用品未正确使用，第一次罚款 500，第二次清退出场。

2. 现场设置吸烟区，其他区域禁止吸烟。

3. 夜晚施工照明应充足，注意施工安全。

4. 接地系统跟上施工进度，应涂刷黄绿漆。
5. 吊装资料抓紧时间上报，本周资料未完善将做停工处理。
6. 风机安装完成后及时消缺，提早具备送电条件。
7. 18#风机下周具备送电条件、11#12#周三具备送电条件。
8. 做好电缆等材料防盗工作，材料出入库做好台账，电缆出入库记录上报监理。
9. 下周一完成电气交接试验。
10. 施工单位出现抗拒监理人员管理现象，直接清退出场，如对监理管理存在疑义，可向建设单位汇报仲裁。

常州正衡电力工程监理有限公司
天津龙源汉沽三期风电项目监理部

2021年03月26日

