

监理例会纪要

编号：027

签发人：

项目名称：天津龙源汉沽三期风电项目

会议时间：2021年04月23日

会议地点：施工单位项目部

主持人：黎建光

参加单位及人员：

龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司：王政

常州正衡电力工程监理有限公司：黎建光 徐文平

苏华建设集团有限公司：王洪亮

誉海建设工程有限公司：高金永

一、风机安装施工单位：苏华建设集团有限公司

本周施工进度情况：完成08#风机塔筒、机舱、发电机、叶片吊装并转场至07#风机位。

下周工作计划：完成07#风机塔筒、机舱、发电机、叶片吊装作业。

3、需要协调解决的问题：无。

二、誉海建设工程有限公司

1、本周施工进度情况：

本周完成10#基础垫层混凝土浇筑、锚栓安装作业。

2、下周工作计划：

完成 10#风机基础钢筋制作绑扎。

三、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1. 上周巡查发现的问题：锚栓螺栓防腐及防护帽安装还没有完成整改项有 6#、18#风机。

2. 前期下达监理工程师通知单的相关整改内容：如预埋件防腐及接地扁铁黄绿漆、外扶梯低下垫块，施工单位没有做到砼垫块的要求。

3. 风机安装完成，通过验收要及时进行消缺整改，不要等到送电还有问题未进行整改到位，如 18#风机锚栓防护帽等问题，请金凤厂家及业主共同监督消缺整改情况。

4. 吊装单位合理的安排好现场工人作息时间，严禁疲劳作业。

5. 施工单位报验前要自查自检合格后在进行报验，验收时各项管理人员要到场共同验收。

6. 在目前天气晴好的条件下，10#风机基础施工抓紧组织人员进场施工。

7. 各施工单位做好施工现场的安全防护工作，监管责任落实到个人，特别是针对施工现场不带安全帽、安全警示标牌、灭火器、临电设施等每天上班之前安全员要提前检查一遍，确保安全。

8. 本月质检站检查提出的书面问题请施工单位及时整改完成并报建设单位。

9. 施工单位要定期召开安全培训、安全交底工作。

10. 吊装施工单位资料尽快提交，要求施工单位的资料与施工进度同步进行，否则按合同约定进行考核。

四、建设单位：龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司

要求如下：

1. 抓紧时间进行风机消缺安排，确保风机及时投产，同时做好散热器预埋件防腐。
2. 风机基础抓紧组织施工，避免延误后期吊装作业。

常州正衡电力工程监理有限公司

天津龙源汉沽三期风电项目监理部

2021年04月23日