

监理例会纪要

编号：028

签发人：

项目名称：天津龙源汉沽三期风电项目

会议时间：2021 年 04 月 30 日

会议地点：施工单位项目部

主持人：黎建光

参加单位及人员：

龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司：张超 王政

常州正衡电力工程监理有限公司：黎建光 雷蒙

苏华建设集团有限公司：周爱朋

誉海建设工程有限公司：高金永

一、风机安装施工单位：苏华建设集团有限公司

本周施工进度情况：完成 7#风机叶片吊装。

下周工作计划：7#风机吊车转场完成。

3、需要协调解决的问题：无。

二、誉海建设工程有限公司

1、本周施工进度情况：

本周 10#桩基钢筋绑扎完成 70%。

2、下周工作计划：

10#钢筋绑扎完成，模板安装完成，垫层混凝土浇筑完成。

三、金凤厂家：

1. 16#. 接地未作，抽时间进行消缺，11#12#根据消缺单在过一遍，7#接地错位，须立即整改

四、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1. 本周的警示日学习会议内容由各施工单位组织施工人员进行学习。

2. 加强对施工人员的危险源防护意识，现场提高防火意识，发电机配备一个灭火器。

3. 现场作业班组安全防范意识有待提高，在施工时一定要按照相关规定正确佩戴安全帽，安全带。

4. 10#风机基础施工进度滞后，要求各施工单位合理安排施工人员，在赶进度的同时质量安全方面也要严格进行把控。

5. 各施工单位工序报验前必须先自检一遍，如果发现未自检或者自检不合格当天不予二次验收。

6. 施工现场管理混乱，安全意识不强，没有安全防护围栏和现场警示标识。施工用电安全配置不到位，配电箱未上锁，电线搭接混乱。

7. 监理项目部下达的监理工程师通知单及时回复闭环。

8. 现场吊车臂、吊物下不准站人及穿越挖机，作业半径内人员不准靠近。

9. 现场作业不准违章操作及野蛮施工。

五、建设单位：龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司

1. 监理例会是建设工程监理工作的基本制度。是工程各参建单位交流信息、组织协调、处理工程建设实际问题的重要手段，一定要提高对监理例会的重视。
2. 现场安全问题一定要把控严格，加强对施工人员及相关人员的安全意识，现场作业禁止违规操作。
3. 如果现场发现安全问题，一经发现必须依据体系进行处罚。
4. 为确保发电机组安全运行，应严格按照接地施工工艺和安全规程进行，现场未作接地的先做接地，接地完成后再进行下一道工序。
5. 工程完成后再报资金计划。
6. 道路申请计划抓紧申请。
7. 11#12#风机未送电的损失下联系单（数据由席哲对接）。

常州正衡电力工程监理有限公司

天津龙源汉沽三期风电项目监理部

2021 年 04 月 30 日

天津龙源汉沽三期风电项目

会议签到表

时间：2021年4月30日

[illegible]