

监理例会纪要

签发人：

编号：030

项目名称：天津龙源汉沽三期风电项目

会议时间：2021 年 05 月 28 日

会议地点：施工单位项目部

主 持 人：黎建光

参加单位及人员：

龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司： 王政

常州正衡电力工程监理有限公司：黎建光

苏华建设集团有限公司：张宏亮

誉海建设工程有限公司：高金永

众森建设集团有限公司：刘成

一、风机安装施工单位：苏华建设集团有限公司

本周施工进度情况：完成 10#风机主吊组装，塔筒发电机吊装。

下周工作计划：10#风机吊装完成。

3、需要协调解决的问题：无。

二、兴旺水电有限公司

1、本周施工进度情况：

本周砼道路施工完成 1600 m²。

2、下周工作计划：

砼道路浇筑完成 4000 m²

三、众森建设集团有限公司

本周施工进度情况：H 线路电缆中间接头断开检测倒送电完成。

下周工作计划：西庄坨协调电缆敷设完成进行施工。

四、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1. 由于国内前段时间各地频频发生安全伤亡事故（如极端天气、机舱坠落等），要求各单位加强现场安全管理；
2. 现场安全警示牌布置在显著位置，在施工时一定要按照相关规定正确佩戴安全帽及使用安全带；
3. 现场发电机使用必须配备配电箱，外壳必须进行接地极连接，不安要求执行单位按照有关安全措施文件进行经济考核；
4. 各单位对现场监理提出问题及自检发现问题及时消缺整改，；
5. 现场有电缆施工区域禁止吸烟，禁止边施工边吸烟，发现此类情况进行罚款处理；
6. 现场隐蔽工程施工前通知业主监理进行巡检旁站；
7. 砼道路浇筑按照设计文件规范进行施工，砼路面要平整压实、抹光美观一致；
8. 监理项目部下达的监理工程师通知单及时回复闭环；
9. 现场挖机、吊车臂、吊物下不准站人及穿越，挖机作业半径内

人员不准靠近。

五、建设单位：龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司

1. 贯彻执行龙源公司安全规章制度，保证质量前提下加快进度；
2. 资料与工程进度同步进行，及时回复监理通知单。

常州正衡电力工程监理有限公司
天津龙源汉沽三期风电项目监理部

2021年05月



天津龙源汉沽三期风电项目

会议签到表

时间：2021年5月28日

[illegible]