

会议纪要

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号 SXLLJK-JLLH-05

会议地点	西山村项目部	会议时间	2020 年 6 月 3 日
会议主持人	张金星		
会议主题：安全，质量，进度			
本次会议内容：			
一；监理单位			
1、要求施工方，每天进行班前班后安全教育工作，把安全第一的理念，灌输到每位施工人员的心目中。特别是施工人员佩戴的不合格安全帽，必须尽快换掉，确保施工人员的人身安全。			
2、进场材料，要安排专人妥善保管。			
3、个别有争议的施工区域，相关单位要积极进行协调，争取尽快解决，以免影响工期。			
4、检查发现，围栏施工中，还出现孔深不足，围栏柱子垂直度不达标及灌注混凝土未振捣或振捣不实等相关的质量问题，今天过后，如以后再有此类现象发生，监理方不在口头警告，直接采取罚款的型式进行经济处罚。			
5、施工完成区域，尽快报监理方验收。			
6、要求施工单位，制定有效措施，早日完成围栏施工计划。			
二；业主单位			
1，标示标牌尽快按要求制作，安全文明施工所采取的措施，产生的费用，尽快上报。			
2，施工方尽快制定消缺计划，报业主，监理方审核。			
3，认真排查预埋件缺少数量，及时补充，尽快完成剩余支架基础灌注工作。			
4，要求施工单位，周五之前，必须对所有下发的整改单，进行回复。			
5，敦促相关单位，尽快出具混凝土配合比报告，并认真执行，保证工程质量。			
6，有争议的施工区域，相关单位，正在积极协调。			
7，要求施工方，在施工过程中，每道工序必须报验，验收合格后，方可进行下道工序。			
8，六月份，业主单位相关部门，开始巡检，本项目是巡查重点，要求施工			

单位，排查问题，认真整改，以崭新的面貌，迎接巡检小组的到来。 9；货场安全通道铺路事宜，待相关单位商议后，在做决定。 10，生活区井盖缺少的地方，施工方要采取积极有效的措施，进行防护。 三；总包单位 1，施工作业面就剩一公里没有争议，可以正常施工，其它施工区域，不同程度存在争议问题，望相关部门，尽快协调解决。 2，混凝土配合比的事宜，正在积极办理。 3，下周一，开始消缺。 4，围栏材料，正在按计划进场，不会影响工期。 5，围栏施工，下周累计完成 30 公里。			
主送单位		交口县光煜光伏发电有限公司 特变电工新疆新能源股份有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部		
项 目 章			
		发文时间	2020 年 6 月 3 日