

会 议 纪 要

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号 SXLLJK-JLLH-06

会议地点	西山村项目部	会议时间	2020 年 6 月 10 日
会议主持人	张金星		
会议主题：安全，质量，进度			
本次会议内容：			
一；监理单位			
1、安全方面；要求施工方整改的问题，（1）员工宿舍内，临时电源存在私拉乱接现象。（2）围栏打孔机操作时，存在安全隐患。（3）个别机动车驾驶员无证上岗。			
2、围栏施工区域，还存在，因土地纠纷问题，不能正常施工的问题，望相关部门尽快协调解决。			
3、自拌混凝土施工现场，必须要有专人负责，严把质量关，确保混凝土配合比符合设计要求，要留试块，以便以后检测。			
4、围栏施工，所有工序一定要符合设计要求。			
5、已完成的工序，存在质量问题的，尽快整改。			
二；业主单位			
1，安全教育，安全文明施工的理念，要灌输到每一位施工人员的心中，确保施工现场零事故发生。			
2，标示标牌尽快按要求制作，安装到位。			
3，基础桩验收时，发现的质量问题，施工方尽快的按要求整改，整改完成后抓紧报验。			
4，围栏施工区域，存在纠纷的，施工方要尽早通知相关部门，以便更好的协调解决。			
5,要求施工方，在施工过程中，每道工序必须报验，验收合格后，方可进行下道工序。			
6，货场电源问题，要尽快解决。			
7，进场货物，卸车后，一定要排列整齐并做好防护措施。			
三；总包单位			
1，很多施工区域，存在土地纠纷问题，望相关部门，尽快协调解决。			

2, 安全第一, 始终牢记在心, 积极开展安全教育工作, 杜绝安全事故的发生。 3, 围栏材料, 正在按计划进场, 不会影响工期。 4, 现场有问题的标示标牌, 我们正在采取有效措施, 进行整改与加固。			
主送单位		交口县光煜光伏发电有限公司 特变电工新疆新能源股份有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部		
项 目 章			
		发文时间	2020 年 6 月 10 日