

编号 SXLLJK-JLLH-11

交口县水头镇光伏发电平价上网项目

周 会 议 纪 要 第 11 期

常州正衡电力工程监理有限公司
交口县水头镇光伏发电平价上网项目监理部
2020年07月15日

周例会纪要

会议时间：2020年07月15日

会议地点：项目部会议室

会议主持：汪家俊

参加会议单位

海原鑫源建筑有限公司

河南贤坤实业有限公司

常州正衡电力工程监理有限公司

山西元工电力工程设计有限公司

特变电工新疆新能源股份有限公司

2020年07月15日晚8点，常州正衡电力工程监理有限公司，交口县水头镇光伏发电平价上网监理部总监理工程师汪家俊主持召开监理周例会。现将会议内容决定形成纪要如下：

一. 本周计划完成进度/质量/安全/投资：

1；本周计划；

1) 海原鑫源建筑有限公司；

1、灌注桩成孔完成 1812；2、钢筋笼制作完成 1812；3、浇筑灌注桩已完成；4、围栏打孔放线 27.5 公里；5、散料浇筑成品围栏 26.5 公里；

2) 河南贤坤实业有限公司；

1、66#-70#方阵定位放点完成；2、72#-75#方阵钢筋笼绑扎完成；3、钻孔 6500 个；4、69#方阵浇筑完成 2046 根；5、70-1#方阵浇筑 815 根；6、73-3#方阵浇筑 540 根；

3) 山西元工电力工程设计有限公司；1，前期手续情况；a 水土保持方案及规划选址报告正在编制中；林勘协议已签。B 核准，加紧推进办理，暂定 7 月 25 日左右取得。C 设计关于交口 220 送出工程可研评审纪要省经研院已出版，待特变电工和经研院合同付款完成后，即可领取。2，设计进度情况；白图已出，电子版已交。3，；导线、铁塔、一次设备已签订合同。4；目前施工、设计技术

人员正在接桩复测定点，青赔人员已对接至乡镇及村落商议青赔事宜；

海原鑫源建筑有限公司；南区围栏施工严重滞后。

河南贤坤实业有限公司；50兆瓦，所有作业面，全部滞后。

山西元工电力工程设计有限公司；外线施工，严重滞后。

3；质量；

海原鑫源建筑有限公司；围栏施工存在问题如下，1)个别基础孔深度未达到图纸600mm的要求。2)围栏柱子偏离基础中心位置。3)围栏网安装，出现断接，扭曲，高低不平等现象。

河南贤坤实业有限公司；支架基础施工，存在问题如下，1)个别基础桩预埋件不在中心位置。2)个别钢筋笼制作不符合图纸要求，3)基础浇筑时，出现胀模，振捣不实，拆模后，桩表面有蜂窝麻面现象。

4；安全；

海原鑫源建筑有限公司；1)施工现场有个别施工人员未经三级培训上岗现象。

2)钢筋笼加工区，临时用电，存在不规范操作。

河南贤坤实业有限公司；1)施工现场，有个别施工人员，未按要求，正确佩戴安全帽，钢筋笼加工区及预埋件加工区，个别设备接地不符合要求，升压站消防水池开挖未进行专项施工方案报审及专家论证，存在严重安全隐患。

二. 施工单位需业主和监理协调解决的问题

海原鑫源建筑有限公司；

无

河南贤坤实业有限公司；

72,68,65,63, 方阵玉米田征地存在问题。72 方阵围栏未做，,64 方阵蔬菜棚未拆,71-1 方阵有一根桩基础在红线外 1.2 米，70-2 方阵有一根桩基础在红线外 0.58 米等问题需尽快解决。

山西元工电力工程设计有限公司；

无

三. 下周计划完成进度/质量/安全/投资：

1; 海原鑫源建筑有限公司;

围栏打孔、浇筑, 完成 5.5 公里。

2; 河南贤坤实业有限公司;

桩砼浇筑完成 8400 个。钢筋笼绑扎完成 7000 个, 钻孔完成 7700 个, 定位放点完成 8400 个。

3; 山西元工电力工程设计有限公司;

加紧推进手续办理, 各项手续专人负责; 设计人员带施工队分两组继续交桩, 交桩结束后施工队开始分坑、开挖; 与交口当地村庄继续协商青赔问题, 继续办理规划选址初审意见等相关手续;

四. 会议具体议定部署

监理单位;

1、现场施工资料要与施工进度同步, 工序报验要提前做。

2、禁止发生工序未报验就进行下道工序施工情况发生。

3、专职安全员要敬刚敬责, 杜绝从事本专业范围之外的事宜;

4、现场严禁非载人机械载人;

5、深基坑未见专项施工方案未进行专家论证擅自进行施工;

6、施工现场至今未见专业电工; 临时用电箱仍然未见巡检记录表;

7、希望管理人员能起到带头作用, 端正自己的态度;

8、所下发的监理工程师通知单抓紧进行整改并闭环;

9、生活区和施工区的接电必须按照“三级配电, 两级保护”的原则进行。

10、各设备、断路器接线和接线必须正确牢靠。

11、每个配电箱主要操作设备, 需要有巡检记录。

业主单位;

1、要求监理例会施工单位项目经理和相关专业人员要一同参加, 缺一不可。

2、各施工单位, 周计划没完成任务的, 监理部直接下考核单进行处罚。

3、监理会议, 各单位汇报的纸质材料, 要求统一模板, 有监理方提供。

4、施工单位施工进度缓慢, 要求项目经理, 认真组织, 合理安排, 保质, 保量

完成施工任务。

5、各施工单位资料报验必须提交纸质文件，因为资料报验所耽误的事情由施工单位自己负责；

6、要求现场施工资料要与施工进度同步；

7、现场必须配备相应的安全员，特种作业人员资质及时进行报审；

8、施工车辆禁止违规载人，严禁超载；

9、进场材料及时报验，送检；

10、施工现场所有问题，尽量现场解决，不要拖延；

11、施工现场文明施工标识标牌以及安全防护措施落实到位；

附件：

会议签到表

常州正衡电力工程监理有限公司
交口县水头镇光伏发电平价上网项目监理部

2020年07月15日

会议签到表

项目名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

日期：2020.7.15

姓名	工作单位	职务/职称	电话
徐翔	TBEA	土建	18599040666
汗多斌	TBEA	电气	18509355123
河内军	TBEA	项目经理	1814907789
李启福	TBEA	电气工程师	1502947817
李红	TBEA	电气	15029558909
李斌	TBEA		18629629533
王海松	TBEA	土建	19903521288
景小凡	TBEA	安全	15999161673
汪东波	常州工程	总包	1365612085
王东波	正衡监理	总监	15045323845
王钢	正衡监理	安全	18021769622
董国威	正衡监理	电气	15031056605
张金堂	正衡监理	土建	18317286671
时金宝	正衡监理	土建	18691636480
张林	正衡监理	-	18220630246
崔文强	山西元工		18835793438
郝印	山西元工	现场负责人	13303512516
李国松	河南贤坤	现场负责人	19995501115
王同峰	河南贤坤		18739318456
李浩	河南贤坤		13707670806
刘向阳	河南贤坤		18895239992
姜会	河南贤坤	安全	18338092266
马俊清	TBEA		18299135026

注：职务/职称请填写项目经理、施工员、技术员，安全员等岗位职务。