

编号 SXLLJK-JLLH-12

# 交口县水头镇光伏发电平价上网项目

## 周 会 议 纪 要 第12期

常州正衡电力工程监理有限公司  
交口县水头镇光伏发电平价上网项目监理部  
2020 年 07 月 22 日

---

## 周例会纪要

会议时间：2020 年 07 月 22 日

会议地点：项目部会议室

会议主持：张金星

参加会议单位

常州正衡电力工程监理有限公司

西安特变电工电力设计院有限责任公司

特变电工新疆新能源股份有限公司

2020 年 07 月 22 日晚 8 点，常州正衡电力工程监理有限公司，交口县水头镇光伏发电平价上网监理部总监理工程师代表张金星主持召开监理周例会。现将会议内容决定形成纪要如下：

### 一. 本周计划完成进度/质量/安全/投资：

#### 1；本周计划；

- 1) 箱变基础放点完成 50 个，箱变基础开挖 30 个，箱变基础成品 5 个；
- 2) 63#-75#方阵定位放点完成；
- 3) 68#-75#方阵钢筋笼绑扎完毕；
- 4) 钻孔 6500 个；
- 5) 部分基础浇筑：69#方阵浇筑完 2160 根，70-1#方阵浇筑 984 根；71#方阵浇筑 2130 根，72#方阵浇筑 1710 根，73#方阵浇筑 3894 根，74#方阵浇筑 1692 根，75#方阵浇筑 1062 根。
- 6) 交桩完毕，分坑、开挖 5 基；

#### 2：进度

- 1) 南区箱变基础施工严重滞后。
- 2) 50 兆瓦，所有作业面，全部滞后。
- 3) 外线施工，严重滞后。

#### 3；质量；

- 1) 个别基础浇筑时振捣不实，拆模后桩表面有蜂窝麻面现象。

- 
- 2) 个别桩垂直度超过了图纸 10mm 的要求。
  - 3) 个别基础浇筑时，有胀模现象。
  - 4) 围栏施工存在以下问题：
  - 5) 个别围栏基础孔深未达到图纸 600mm 要求。
  - 6) 个别围栏柱子不在基础孔中心位置。

#### 4; 安全;

- 1) 施工现场有个别施工人员未经三级培训上岗现象。
- 2) 钢筋笼加工区，临时用电，存在不规范操作。
- 3) 施工现场，有个别施工人员，未按要求，正确佩戴安全帽，钢筋笼加工区及预埋件加工区，个别设备接地不符合要求，

#### 二. 施工单位需业主和监理协调解决的问题

72, 68, 65, 63, 方阵玉米田征地存在问题。72 方阵围栏未做，, 64 方阵蔬菜棚未拆, 71-1 方阵有一根桩基础在红线外 1.2 米，70-2 方阵有一根桩基础在红线外 0.58 米等问题需尽快解决。

#### 三. 下周计划完成进度/质量/安全/投资:

- 1、围栏打孔、浇筑，完成 5.5 公里。
- 2、桩砼浇筑完成 8400 个。钢筋笼绑扎完成 7000 个，钻孔完成 7700 个，定位放点完成 8400 个。
- 3、加紧推进手续办理，各项手续专人负责；施工队继续分坑、开挖高庙山附近的杆塔；与交口当地村庄继续协商青赔问题，继续办理规划选址初审意见等相关手续；

#### 四. 会议具体议定部署

##### 监理单位;

- 1、第一标段宿舍区旁边就是大坡，存在严重安全隐患，
- 2、外线施工计划不合理，忽视塔基混凝土养护时间因素，需要重新编制上报。
- 3、钢筋笼在使用前集中报验，杜绝使用前急急忙忙报验。
- 4、升压站施工人员存在安全帽未佩戴情况。

- 
- 5、第一标段安全帽不达标的立即清场，明日重新购买合格达标的安全帽。
  - 6、升压站配电箱没有巡检记录表，发电机没有挡雨措施，木工加工棚切割机没有安全防护罩。深基坑临边防护没有设置警示灯，夜晚存在安全隐患。
  - 7、升压站脚手架施工方案要提前编制进行报审。
  - 8、各施工单位进场材料及时报验，及时送检。
  - 9、消防水池边坡在雨天存在石子掉落情况，雨天禁止施工人员在基坑边坡附近施工。
  - 10、施工方案等资料必须提前报审，杜绝未报审资料就进行施工现象发生，未提前报审资料的工序，监理方拒绝签字。

常州正衡电力工程监理有限公司  
交口县水头镇光伏发电平价上网项目监理部  
2020 年 07 月 22 日

附件：

会议签到表

# 监理例会会议签到表

项目名称: 交口县水头镇光伏发电平价上网项目

日期: 2020.7.22

| 姓 名 | 工作单位  | 职务/职称 | 电 话          |
|-----|-------|-------|--------------|
| 李启源 | TBEA  | 电气工程师 | 15502947817  |
| 马俊清 | TBEA  |       | 18289135026  |
| 徐翔  | TBEA  | 土建工程师 | 18599040666  |
| 王辉  | TBEA  | 电气    | 15029558909  |
| 王辉  | TBEA  | 土建工程师 | 19903521285  |
| 王辉  | TBEA  | 电气    | 18509358123  |
| 王辉  | TBEA  | 安全    | 15999186673  |
| 王辉  | TBEA  |       | 18189907789  |
| 王辉  | TBEA  | 安全    | 1331836283   |
| 王辉  | TBEA  |       | 16609915650  |
| 张金荣 | 正衡监理  | 土建    | 18311286071  |
| 时金宝 | 正衡子监理 | 土建    | 18691636480  |
| 李叶龙 | TBEA  | 土建    | 152324907780 |
| 蔡权洪 | 中南基力基 | 现场    | 18773069988  |
| 蔡权洪 | 正衡监理  | 安全    | 18021769622  |
| 董卫  | 正衡监理  | 电气    | 15051056605  |
| 张林  | 正衡监理  |       | 18220630246  |
| 高富强 | 正衡监理  | 土建    | 15045323845  |
|     |       |       |              |
|     |       |       |              |
|     |       |       |              |
|     |       |       |              |
|     |       |       |              |
|     |       |       |              |
|     |       |       |              |
|     |       |       |              |

注: 职务/职称请填写项目经理、施工员、技术员, 安全员等岗位职务。

暨国创会议签到表

项目名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

日期: 2020.7.22.

[illegible]

注：职务/职称请填写项目经理、施工员、技术员，安全员等岗位职务。