

编号 SXLLJK-JLLH-13

交口县水头镇光伏发电平价上网项目

周 会 议 纪 要 第13期

常州正衡电力工程监理有限公司
交口县水头镇光伏发电平价上网项目监理部
2020 年 07 月 29 日

周例会纪要

会议时间：2020 年 07 月 29 日

会议地点：项目部会议室

会议主持：汪家骏

参加会议单位

常州正衡电力工程监理有限公司

西安特变电工电力设计院有限责任公司

特变电工新疆新能源股份有限公司

2020 年 07 月 29 日晚 8 点，常州正衡电力工程监理有限公司，交口县水头镇光伏发电平价上网监理部总监理工程师汪家骏主持召开监理周例会。现将会议内容决定形成纪要如下：

一. 本周计划完成进度/质量/安全/投资：

1：本周计划：

- (1) 63 方阵—75 方阵放点已完成
- (2) 63 方阵—75 方阵打孔已完成
- (3) 63 方阵浇筑已完成。65 方阵浇筑已完成。67 方阵浇筑已完成。69 方阵浇筑已完成。70 方阵浇筑已完成，
- (4) 71 方阵浇筑已完成。72 方阵浇筑已完成。73 方阵（1##2#3#4#5）已完成。75 方阵浇筑桩（#1#2#3）已完成。74 方阵浇筑桩已完成。
- (5) 北区一标段灌注桩基累计完成 18.44 兆瓦
- (6) 箱变基础放点累计完成 28 个，箱变开挖累计 22 个，围栏打孔累计 29.2 公里. 安装累计 26.8 公里；
- (7) 北区二标段加工钢筋笼累计完成 8.2 兆瓦，清表累计完成 34 兆瓦，放点累计完成 11.5 兆瓦，打孔 7.3 兆瓦，浇注累计完成 2.4 兆瓦；
- (8) 水泵房底板筋绑扎已完成 100%，综合楼钢管架搭设 100%，围墙开挖、夯实 160 米，一层顶板铺设 50%。

2：进度

- 1) 南区箱变基础施工严重滞后。

2) 50 兆瓦，所有作业面，全部滞后。

3) 外线施工，严重滞后。

3; 质量;

1) 升压站进场扁铁再次不合格，

2) 升压站控制桩需要重新设置。

3) 个别桩垂直度超过了图纸 10mm 的要求。

4) 光伏区灌注桩即将完成施工，质量逐渐降低，需要加强交底，严把质量关。

4) 围栏施工存在以下问题:

5) 个别围栏基础孔深未达到图纸 600mm 要求。

6) 个别围栏柱子不在基础孔中心位置。

4; 安全;

1) 施工现场有个别施工人员未经三级培训上岗现象。

2) 钢筋笼加工区，临时用电，存在不规范操作。

3) 施工现场，有个别施工人员，未按要求，正确佩戴安全帽，钢筋笼加工区及预埋件加工区，个别设备接地不符合要求，

二. 施工单位需业主和监理协调解决的问题

64 方阵有核桃树需要处理。65 方阵—2 货场需要移出。65 方阵—3 有个松树需要处理。73 方阵—1 土豆地需要处理。73 方阵—6 茯苓地需要处理。三. 下周计划完成进度/质量/安全/投资:

桩砼浇筑完成 16400 个。钢筋笼绑扎完成 18800 个，钻孔完成 17000 个，定位放点完成 18000 个。

四. 会议具体议定部署

监理单位:

1. 道路标识牌需要尽快完成设置。

2. 各单位报验的资料和现场质量挂钩，现场质量不合格，资料将不予签批。

资料上报两份。

3. 各单位制定防中暑措施。

-
4. 光伏区及升压站施工进度严重滞后，施工进度计划重新编制。
 5. 升压站脚手架再复查一下扣件紧固情况。监理部验收不合格的接地扁铁进行退场。
 6. 个别支架基础浇筑质量均不满足要求。
 7. 升压站高空作业人员用的安全带未进场，使用前必须及时报验。安全员存在失职，施工用电配电箱存在安全隐患，安全整改单未回复。

常州正衡电力工程监理有限公司
交口县水头镇光伏发电平价上网项目监理部
2020 年 07 月 29 日

附件：
会议签到表

监理例会会议签到表

项目名称: 交口县水头镇光伏发电平价上网项目

日期: 2020.7.29.

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
陈亚峰	TBEA		1819652774
马俊清	TBEA		1828913506
许明斌	TBEA	电气	18509358123
赵国斌	河南贵坤		18139351299
唐嘉德	TBEA		15502947817
杨强	河南贵坤		13707670806
王少华	海辰光伏		15595411466
张可心	江苏东软		18361669914
陈鹏鹏	四川农佳		15528880806
李瑞凯	正衡监理		15045323845
李少华	TBEA		15234967780
陈志明	江苏东软		15189788333
李少华	江苏东软		13815582200
蔡权性	中南地基		18773069988
张林	正衡监理		18220630246
解朝印	正衡监理		18021769672
董月素	正衡监理		15031056605
时金宝	正衡监理		18691636480
张金生	正衡监理	土建	18317286071
李瑞凯	TBEA		16609915650
王少华	TBEA	电气	1599916673
沈永军	TBEA		18109907789
王海林	TBEA	TC	1990352128
李少华	TBEA	电气	15029558909
徐翔	TBEA	土建	18599040666

注: 职务/职称请填写项目经理、施工员、技术员、安全员等岗位职务。

正衡监理

总建

1365610285