

编号 SXLLJK-JLLH-14

交口县水头镇光伏发电平价上网项目

周 会 议 纪 要 第14期

常州正衡电力工程监理有限公司
交口县水头镇光伏发电平价上网项目监理部
2020 年 08 月 06 日

周例会纪要

会议时间：2020 年 08 月 06 日

会议地点：项目部会议室

会议主持：汪家骏

参加会议单位

常州正衡电力工程监理有限公司

西安特变电工电力设计院有限责任公司

特变电工新疆新能源股份有限公司

2020 年 08 月 06 日晚 8 点，常州正衡电力工程监理有限公司，交口县水头镇光伏发电平价上网监理部总监理工程师汪家骏主持召开监理周例会。现将会议内容决定形成纪要如下：

一. 本周计划完成进度/质量/安全/投资：

1；本周计划：

1) 海原鑫源建筑有限公司

箱变基础：放点累计 42 个，箱变开挖累计 36 个，垫层支模累计 33 个，平台立柱支模累计 19 个，钢筋绑扎累计 18 个，浇筑，累计 15 个！围栏打孔累计 29.2 公里. 安装累计 26.8 公里，

2) 河南贤坤实业有限公司，（50 兆瓦，24524 个桩基）

1、水泵房底板筋绑扎已完成 100%。

2、综合楼一层框架钢筋绑扎完成 100%。

3、围墙开挖、夯实 160 米

4、辅助用房刚管架搭设完成 100%。

5、辅助用房一层模板完成 80%。

3) 中南勘察基础工程有限公司；

1、加工钢筋笼累计完成 16700 个, 累计完成 31.3MW.

2、放点累计完成 17000 个, 累计完成 31.9MW,

3、浇注累计 7560 个, 累计 14.6MW,

4、钻孔, 累计完成 26.6MW

4) 四川宏佳建设工程有限公司

1、1、加工钢筋笼累计完成 19200 个

2、预埋件制作累计完成 19520 个

3、放点累计完成 37466 个

5) 宁夏建博建筑工程有限公司

1、35kv 铁塔线路复测

2、南区 14 个方阵进行现场核对

6) 江苏东软智能科技有限公司

1.J 区施工现场排水和清淤等工作;

2. 钢筋下料、滚丝工作。

7) 四川优博景成建筑工程有限公司

1、 升压站 1#、2#主变基槽内塌方土方清理完成;

2、 钢筋现场取样送检;

3、钢筋下料

4、 货场排水、场地平整完成;

5、 货场围栏安装完成 150 米;

8) 江苏燕山光伏设备有限公司

1: 支架到货累计: 72 兆瓦。

2: 支架累计: 747 组。

3: 支架撒料: 67 区 69 区 70 区 71 区

9) 华安安装工程有限公司

1. 一标段 9#方阵接地沟试挖 50 米

2: 进度

- 1) 箱变基础施工严重滞后。
- 2) 光伏区所有作业面，全部滞后。
- 3) 外线施工，严重滞后。

3: 质量;

- 1) 钢筋笼绑扎螺旋筋间距过大、
- 2) 脚手架搭设不牢固、
- 3) 塔基基础浇筑商混离析现象严重

4: 安全;

- 1) 施工现场有个别施工人员未经三级培训上岗现象。
- 2) 钢筋笼加工区，临时用电，存在不规范操作。
- 3) 施工现场，有个别施工人员，未按要求，正确佩戴安全帽，钢筋笼加工区及预埋件加工区，个别设备接地不符合要求，

二. 施工单位需业主和监理协调解决的问题

64 方阵有核桃树需要处理。65 方阵—2 货场需要移出。65 方阵—3 有个松树需要处理。73 方阵—1 土豆地需要处理。73 方阵—6 茯苓地需要处理。三. 下周计划完成进度/质量/安全/投资:

桩砼浇筑完成 16400 个。钢筋笼绑扎完成 18800 个，钻孔完成 17000 个，定位放点完成 18000 个。

四. 会议具体议定部署

监理单位;

- 1、支架安装的进场材料，进场时镀锌层存在质量问题的立即退场，上报一个补救方案。
- 2、支架基础浇筑单位因雨天耽误了施工进度，各单位进度计划重新上报。
- 3、天气允许的情况下进行赶工，北区货场也需要加快施工，新进场的单位尽快完成资料上报，及时上报。

-
- 4、脚手架作业属于特殊工种需要报特殊作业人员证件，
 - 5、消防水池已存在部分坍塌，需要上报个处理方案。
 - 6、要注意雨天用电安全，各单位及时排查，存在安全隐患的及时更换。
 - 7、施工现场未施工时，配电箱要及时断电。
 - 8、坍塌的基础孔洞及时处理。
 - 9、资料及时报验，要求下道工序施工前完成上一道工序资料报验。
 - 10、升压站满堂架需要紧固。

特变电工：

- 1、各单位人员尽快做核酸检测，未完成检测人限时撤场。
- 2、各单位上报现场管理人员联系方式。便于交叉作业协调
- 3、箱逆变检修道路尽快施工。
- 4、所有单位提前报验，留下原始记录。对应施工资料 2 天内上报。
- 5、报验合格后再进入下到工序。
- 6、三家安装单位进场材料及时向陈亚柱经理报验。
- 7、各单位需要设定专人领取物资，需要提前上报物资专员授权书。2 天内完成。
- 8、燕山光伏人员有来有走，现有人员和安装进度不满足需求。
- 9、柔性支架安装单位图纸尽快提供给特变项目部，尽快推进基础施工。
- 10、海原鑫源进度一直存在滞后情况，会后重新制定进度计划。
- 11、各单位尽快提交人员保险，尽快购买，下周一提交。未完成单位将进行处罚。
- 12、宁夏建博的接地材料和 PVC 管材料进场日期及时向特变项目部汇报。（华安安装已部分到场 PVC 管。）四家安装单位物资领用员授权书尽快提交。
- 13、8 月 4 日要求的文明施工费台账，各单位均未上报。

14、华安安装及其它单位需要服从特变货场保安全管理。物资卸货不要卸在易积水的地段。

各单位安排专职安全员上岗，需要有相关证件的。无证的及时替换，或转为兼职安全员。

常州正衡电力工程监理有限公司
交口县水头镇光伏发电平价上网项目监理部
2020 年 08 月 06 日

附件：
会议签到表

监理例会会议签到表

项目名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

日期：2020年8月6日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
唐启明	TBEA	电气	1550247817
江书宇	TBEA		18148807789
徐志峰	TBEA	项目经理	139914919
张开云	江书宇	项目经理	18361669914
王海雄	TBEA	电气	1990384208
王金龙	TBEA	电气	13947664750
马俊清	TBEA		1828913526
李树	TBEA	土建	1828967788
徐翔	TBEA	土建	18599040666
谢红	TBEA	电气	15029558909
陈亚峰	TBEA		18190627274
江书宇	正衡	电气	13656120285
时金宝	正衡	土建	18691636480
张朝冲	正衡	安全	18021769622
董月	正衡	电气	1503056605
朱希峰	TBEA	资料	16609915650
张松	正衡		18220630246
蔡叔洪	中南勘测	现场负责	18773069988
李想	华安安装		17631722233
刘机峰	华安安装	李平经理	15638619977
李新	江苏东联	项目经理	13815582200
范建	华安安装	电气	13573049783
陈鹏鹏	四川电佳	土建	1558880808
李峰	海能能源		13594714449
李峰	海能能源		18295526869

注：职务/职称请填写项目经理、施工员、技术员、安全员等岗位职务。