

编号 SXLLJK-JLLH-34

交口县水头镇光伏发电平价上网项目

周 会 议 纪 要 第34期

常州正衡电力工程监理有限公司
交口县水头镇光伏发电平价上网项目监理部
2020 年 12 月 23 日

周例会纪要

会议时间：2020 年 12 月 23 日

会议地点：项目部会议室

会议主持：汪家骏

参加会议单位

常州正衡电力工程监理有限公司

西安特变电工电力设计院有限责任公司

特变电工新疆新能源股份有限公司

2020 年 12 月 23 日晚 8 点，常州正衡电力工程监理有限公司，交口县水头镇光伏发电平价上网项目监理部总监理工程师汪家骏主持召开监理周例会。现将会议内容决定形成纪要如下：

一. 本周计划完成进度/质量/安全/投资：

1；本周完成：

1) 海原鑫源建筑有限公司；

1、箱变基础：放点累计 92 个，箱变开挖累计 92 个，垫层支模累计 92 个，平台立柱支模累计 88 个，钢筋绑扎累计 88 个，浇筑累计 84 个！倒运材料

2) 河南贤坤实业有限公司；

1、水泵房刮腻子完成

2、排水沟浇筑混凝土

3、围墙刷漆

3) 中南勘察基础工程有限公司；

1、加工钢筋笼累计完成 50550 个, 累计完成 97.7MW

2、浇注累计 50110 个，累计 97.7MW

3、钻孔累计完成 50450 个，累计完成 97.7MW

4) 宁夏建博建筑工程有限公司

- 1、北区低压电缆沟开挖累计完成 6500 米！
- 2、北区低压电缆展放累计完成 6800！
- 3、北区 4 平方汇线展放累计完成 17.5 兆瓦。
- 4、北区板线绑扎累计完成 16.5 兆瓦
- 5、北区汇流箱接线累计完成 102 个。
- 6、北区接地敷设累计完成 5800 米。
- 7、北区箱逆变基础回填累计完成 6 个。
- 8、南区消缺。

5) 江苏东软智能科技有限公司

1. 四角锥安装 3263 套，完成总量约 89%。
2. 汇流箱接线 108 只，完成总量约 98%。

6) 四川优博景成建筑工程有限公司

- 1、站内道路施工完成。

7) 江苏燕山光伏设备有限公司

- 1：支架累计到货：248 兆瓦。
- 2：支架安装累计：21477 组(246.55 兆瓦)，组件安装累计：244.8 兆瓦

8) 华安安装工程有限公司

1. 接地敷设：累计 74860 米，完成总量 95%；
2. 低压直流电缆敷设累计：78748 米, 完成总量 100%；
3. 1*4 电缆敷设累计：敷设 865400 米，完成总量 89%；
4. 电缆沟、接地沟开挖累计：58560 米，完成总量 93%；
5. 箱变安装：29 台，完成总量 100%；
6. 通讯线缆敷设累计：69051 米，完成总量 95%；
7. 高压电缆敷设：25281 米，完成总量 100%。

累计完成 82MW

9) 南通通城电建安装工程有限公司

- 1、电缆沟开挖累计完成 23020 米！累计完成 105MW
- 2、低压电缆展放累计完成 79730 米！累计完成:100MW
- 3、通讯线展放累计完成 30502 米；累计完成:98MW
- 4、接地沟开挖累计完成 42240 米 ；累计完成:105MW
- 5、红黑线展放累计 81622000 米；累计完成:97MW
- 6、接地合金敷设累计 68190 米, 累计完成:100MW
- 7、箱逆变累计就位 29 台套，累计完成:110MW
- 8、集电线路高压电缆开挖，高压电缆沟开挖累计 4850
- 10、汇流箱接线 2 台
- 11、高压电缆敷设累计完 17204 米
- 12、组件跨接接地线安装 200 组，完成总量 66%

10) 山西巍腾电力建设工程有限公司

（升压站）：1、控制电缆铠装屏蔽层接地；

2、站内调试；

3、消缺

11) 四川宏佳建设工程有限公司

- 1、加工钢筋笼累计完成 50010，累计完成 96MWP
- 2、预埋件制作累计完成 50174 个，累计完成 96.5MWP
- 3、打孔累计完成打孔 50000 个，累计完成 96MWP
- 4、方阵浇筑累计完成 49607 根，累计完成 95MWP
- 5、预制管桩累计打入 950 根
6. 护坡固定支架基础灌注桩浇筑累计 1939 根

12) 江苏威尔五金股份有限公司

1: 支架累计到货 21MW:

2: 支架 2 组合 17.6MW, 组件 2 组合 17.6MW

2: 进度

1) 消缺整改

3: 质量;

1) 组件存在破损;

2) 支架基础不合格;

3) 电缆敷设不合格;

4: 安全;

1) 现场无专职安全管理人员及车辆指挥人员;

2) 施工区域存在吸烟现象;

3) 石块堆积;

二. 施工单位需业主和监理协调解决的问题

无

三. 下周计划完成进度/质量/安全/投资:

1、江苏东软智能科技有限公司:

1) 施工进度计划: 布索和张拉及组件的安装工作; 修路、放线、修整场地及基础开挖, 钻孔和浇筑工作及钢构件安装。

2) 安全管理计划: 进一步完善安全文明施工的相关工作, 加强安全文明施工的培训和教育工作

3) 质量管理计划: 严格控制施工过程的各个工序的质量指标, 并有针对的进行质量交底和培训工作

2、华安安装工程有限公司

1) 施工进度计划: 如具备条件, 根据打桩完成进度对电缆沟接地沟、开挖, 低压直流电缆、接地敷设及回填进行施工。

2) 安全管理计划: 每日对工人进行安全早班会

3) 质量管理计划: 施工现场按规范、技术交底要求施工, 确保质量符合要求,

加快施工进度。

3、江苏燕山光伏设备有限公司

施工进度计划：支架安装 30 兆瓦、组件安装 30 兆瓦

4、南通通城电建安装工程有限公司

1) 施工进度计划：35#、50#、52#、53#、57#方阵接地沟、电缆沟开挖，接地、红黑线展放、电缆敷设，接地合金圆钢敷设，汇流箱接线，箱逆变接线；高压集电线路电缆沟开挖

2) 安全管理计划：每日对工人进行安全早班会

3) 质量管理计划：施工现场按规范、技术交底要求施工，确保质量符合要求

5、四川宏佳建设工程有限公司

施工进度计划：固定支架基础浇筑 2500 根，护坡固定支架基础浇筑 500 根。

6、宁夏建博建筑工程有限公司

施工进度计划：北区低压电缆沟开挖 1000 米、4 平方汇线同安装同步、电缆桥架安装、场区设备铭牌安装完成、损坏围网修复、高低压电缆标示桩安装。

7、江苏威尔五金股份有限公司

施工进度计划：支架 3MW，组件 3.5MW

8、山西巍腾电力建设工程有限公司

施工进度计划：远动对点工作。

安全管理计划：新进场人员进行安全教育培训。

质量管理计划：严格按照规范规程及图纸要求进行施工。

四. 会议具体议定部署

- 1、现场所有土建单位统计各负责区域的桩基础破坏数量，报项目部确认；
- 2、现场施工人员安全帽佩戴齐全，登高作业人员正确规范使用安全带；
- 3、#61 区电缆沟同时敷设高压电缆和低压直流电缆，抓紧时间整改，整改完报监理方验收；
- 4、燕山单位施工人员太少，进度缓慢，要求继续增加施工班组，合理安排工作，按月底之前完成并网指标；

5、三家电气单位，全面排查厂区内报故障支路，抓紧时间消缺。

常州正衡电力工程监理有限公司
交口县水头镇光伏发电平价上网项目监理部
2020年12月23日

人员签到	姓名	单位名称	职位	联系方式
	叶少华	南通通项	现场	1377351655
	李想	华安安装	现场	1765172233
	钱开华	江苏燕心	现场	18862021109
	董尹春	正衡		15031056605
	张松	正衡		18220630246
	王海程	TBEA	电	1990352128
	谢红	TBEA	电气	15024558909
	王勇发	TBEA	电气	13947664750