

编号 SXLLJK-JLLH-09

交口县水头镇光伏发电平价上网项目

周 会 议 纪 要 第9期

常州正衡电力工程监理有限公司
交口县水头镇光伏发电平价上网项目监理部
2020 年 07 月 1 日

周例会纪要

会议时间：2020 年 07 月 1 日

会议地点：业主项目部

会议主持：张金星

参加会议单位

海原鑫源建筑有限公司

河南贤坤实业有限公司

常州正衡电力工程监理有限公司

山西元工电力工程设计有限公司

特变电工新疆新能源股份有限公司

2020 年 07 月 1 日晚 8 点，常州正衡电力工程监理有限公司，交口县水头镇光伏发电平价上网监理部监理工程师张金星主持召开监理周例会。现将会议内容决定形成纪要如下：

一. 本周计划完成进度/质量/安全/投资：

1；本周计划：

1) 海原鑫源建筑有限公司；南区围栏施工，放点，打孔，浇筑，安装，完成 23 公里

76 方阵 3.98 兆瓦支架基础，放点，全部完成，打孔，1461 个，完成 90%。钢筋笼制作，1498 个，完成 90%。浇筑，768 个，完成 35%。

2) 河南贤坤实业有限公司；（50 兆瓦施工情况）71-75 方阵支架基础放点全部完成。75 方阵支架基础打孔 962 个，完成 4%。

3) 山西元工电力工程设计有限公司；a 水保，规划选址单位已确定，已与当地自然资源局对接，林勘事宜正在和相关部门洽谈。B 核准；加紧推进办理，已与交口发改委取得联系，7 月 10 日左右取得。C 可研批复已在省经研院 OA 系统流转中。E 设计进度情况，现场测量完毕，测量人员整理所有测量数据，正在逐步给线路结构提塔基地形图。

2；进度：

海原鑫源建筑有限公司；南区围栏施工严重滞后。

河南贤坤实业有限公司；50 兆瓦，所有作业面，全部滞后。

山西元工电力工程设计有限公司；外线施工，严重滞后。

3；质量；

海原鑫源建筑有限公司；支架基础施工，存在问题如下，1）个别基础桩预埋件不在中心位置。2）个别钢筋笼制作不符合图纸要求，3）基础浇筑时，出现胀模，振捣不实，拆模后，桩表面有蜂窝麻面现象。围栏施工存在问题如下，1）个别基础孔深度未达到图纸 600mm 的要求。2）围栏柱子偏离基础中心位置。3）围栏网安装，出现断接，扭曲，高低不平等现象。

河南贤坤实业有限公司；1）75 方阵支架基础打孔有个别孔深，孔径尺寸，未达到图纸设计要求。

4；安全；

海原鑫源建筑有限公司；1）施工现场有个别施工人员未经三级培训上岗现象。2）钢筋笼加工区，临时用电，存在不规范操作。

河南贤坤实业有限公司；1）施工现场，有个别施工人员，未按要求，正确佩戴安全帽。

二. 施工单位需业主和监理协调解决的问题

海原鑫源建筑有限公司；围栏放点，打孔，需设计提供最终版图纸。

河南贤坤实业有限公司；无

山西元工电力工程设计有限公司；无

三. 下周计划完成进度/质量/安全/投资：

1；海原鑫源建筑有限公司 1）南区围栏施工，26 公里全部完成。2）76 区 3.98 兆瓦支架基础打孔，钢筋笼制作，浇筑等全部完成。

2；河南贤坤实业有限公司；南区 50 兆瓦施工，68-70 方阵支架基础打点放线，全部完成。钢筋笼加工完成 1000 个，打孔 5500 个，完成部分支架基础浇筑。

3；山西元工电力工程设计有限公司；外线，1）7 月 10 日前完成初步设计。

2) 项目部成员进驻现场。3) 完善, 水保, 规划选址, 林勘等相关手续。

四. 会议具体议定部署

监理单位;

1; 各施工单位每天早晨需开班前会进行三交三查并做好记录, 贯彻落实安全意识。

2; 现场所产生的垃圾及时进行清运。

3; 我部下发的监理工程师通知单必须在限期内整改并回复闭环。

4; 新进场人员必须进行体检, 以免施工人员突发疾病, 做好事前管控。

5; 疫情管控工作仍然不得马虎大意, 必须定期给每一位在场人员进行体温测量, 并形成记录。

6; 现场施工区域及生活区域消防器材必须配备齐全。

7; 现场安全员必须是专职安全员, 严禁一人多用。

8; 各施工单位需配备至少一名电工, 必须人证合一。

9; 电工不得兼职, 必须常在电工操作区域。

10; 电气设备操作须由专人操作, 禁止其他人员操作。

11; 各用电设备必须执行‘一机、一闸’的规定。

12; 施工用电严格执行“三级配电、两级保护”的规定。

13; 配电箱内禁止存放杂物。

14; 现场使用发电机时, 须有人看管。

15; 电气线路应采用地埋或架空敷设, 严禁沿地面明设, 更不得私拉乱接。

16; 要求, 山西元工电力工程设计有限公司, 河南贤坤实业有限公司, 两家施工单位, 尽快报审企业资质证书, 专项施工方案等相关资料。

17; 所有进场材料, 要及时报验。

18; 各施工单位, 每道工序完成后, 必须报监理部验收, 验收合格后, 方可进行下道工序施工。

19; 本项目, 时间短, 任务重, 要求各施工单位, 认真组织, 合理安排, 保质, 保量完成施工计划, 确保 9.30 顺利并网发电。

业主单位；

- 1；健全安全管理制度,完善检查考核机制；严格安全管理程序,落实安全管理措施；加强对工程车辆，施工机械的安全管理工作,定期进行检修和维护,严禁带病作业,施工机械操作人员必须持证上岗；
- 2；山西元工电力工程设计有限公司，河南贤坤实业有限公司，要求两家单位提供，项目部成立发文及项目公章。
- 3；要求各施工单位，制定详细的施工计划及雨季施工方案，预防一切因雨季季节给施工造成的损失。
- 4；海原鑫源建筑有限公司，要求你单位支架基础浇筑时，必须按相关图纸及专业技术人员，现场指导的建议施工。确保后续支架安装，能符合图纸设计要求。
- 5；要求各施工单位，监理例会汇报工作时，必须要有详细的纸质汇报材料。
- 6；要求外线 7 月 8 日前，出一部分相关图纸，尽快推进外线施工正常进行。
- 7；河南贤坤实业有限公司，钢筋笼加工区，根据场地形式，可能会出现交叉作业，给施工造成影响，应提前预判，采取相应措施，杜绝问题发生。
- 8；根据施工现场的实际情况，要安排足够的专职人员进行管理。
- 9；联系单，通知单，各施工单位要认真对待，按要求进行整改并及时回复。
- 10；周五早八点，在项目部召开救急演练专题会议。各单位需安排专职人员参加。
- 11；要求施工单位按照合同要求，配备相关管理人员。
- 12；个别施工区域内有松树，种植庄稼，等问题，相关人员，要亲临现场第一线，实地考察，了解实际情况，协同相关部门，一同解决。

附件：

会议签到表

常州正衡电力工程监理有限公司
交口县水头镇光伏发电平价上网项目监理部
2020 年 07 月 1 日