

会议纪要

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号 SXLLJK-JLLH-01

会议地点	西山村项目部	会议时间	2020年5月5日
会议主持人	张金星		

会议主题：监理例会

本次会议内容：

一、监理单位

- 1、报验资料，要求施工单位上报经公司审批的施工组织设计，安全施工方案，应急预案，临时用电，文明施工方案，绿色施工方案，材料送检，复式方案，现场施工资料要与施工进度同步。
- 2、项目部人员配备方面，项目经理，现场执行经理，施工负责人，技术负责人，资料员，施工员，质检员，安全员等。
- 3、质量控制方面，原材料进场前必须持有出厂合格证，检测报告，报监理部验收，需要复试的必须见证取样，送检，合格后，方可进入施工现场。
- 4、安全文明方面，办公区，生活区应与施工区分开，加工区安全防护棚应尽快搭设，并悬挂安全警示标牌和安全标语。
- 5、报验程序方面，每道工序完成后，要求施工单位各工种互检，自检合格后上报监理单位复检合格后，方可进入下道工序施工。
- 6、扬尘治理方面，裸露地面，土方，黄沙要硬化，覆盖，施工道路清扫洒水要有专人负责，施工现场禁止燃烧垃圾。
- 7、投资控制方面，施工过程中发生的工程量变更，施工单位必须及时通知监理见证，过期监理单位不予签证。
- 8、监理自身建设方面，以严格监理，热情服务为宗旨，遵循，守法，诚信，科学的监理原则，开展工作，如有不妥，可直接向业主方投诉。
- 9、监理例会召开时间，每周三晚上八点，施工单位参加人员，项目经理。施工负责人，技术负责人，质检员，安全员，分包单位负责人应准时参加，无故迟到，罚款 50 元，缺勤罚款 200 元，有事应提前请假，每周例会，施工单位汇报本周进度与上周进度计划对比情况，另报下周进度计划。
- 10、先定几条意见如下：
 - (1) 施工现场商品混凝土不允许私自加水，发现一次罚款 500 元。
 - (2) 施工人员进入施工现场未佩戴安全帽每人罚款 50 元，管理人员罚款 100 元。



扫描全能王 创建

- (3) 混凝土成型拆模后出现蜂窝麻面未经监理方同意，施工方不得擅自进行修补，发现一次罚款 500 元。
- (4) 原材料进场必须报检，封样，未经同意擅自使用，一次罚款 5000 元。
- (5) 分项工程未经验收或验收不合格，严禁下道工序施工，擅自施工造成一切后果由施工单位自己承担。

二；业主单位

1, 施工单位要把安全生产工作放在头等重要的位置来抓, 对安全工作按照“严、细、实”的工作思路, 进行严格监督控制, 确保安全工作始终处于受控状态, 施工单位要认真贯彻“安全第一, 预防为主, 综合治理”的方针, 强化措施, 狠抓落实。在安全管理工作中要强化责任意识, 加强安全监督检查。

2, 要求分包尽快提供公司资质, 管理人员资质及特殊工种作业人员的资格证书。

3, 大中型施工机械报审。

4, 主要测量计量器具报审。

5, 分包制定围栏材料进场计划及施工计划, 报业主, 监理审核。

6, 就目前施工中出现的预埋件丝口未采取保护措施, 混凝土基础桩垂直度偏差过大, 拆模后蜂窝麻面等诸多问题, 业主要求, 能整改的进行整改, 不能整改的全部拆除, 并要求施工单位从中吸取教训, 坚决杜绝此类问题再次发生。

7, 施工单位提出的光伏场区前后桩组地面临差过大问题, 业主要求施工方做局部场平处理。

三；分包单位

1, 从我们自身做起, 始终牢记安全第一的原则, 根据施工现场实际情况, 安排专人监管, 时刻进行安全检查, 把安全隐患消灭在萌芽之中。

2, 货场 10 号完成, 具备堆放货物的所有条件。

3, 9 号围栏材料进场。

4; 因预埋件底部宽度和钢筋笼直径宽度相吻合, 中间没有调节余地, 给施工造成很大麻烦, 建议, 结合设计, 进行调整, 以便更好的把控质量。



扫描全能王 创建

主送单位

交口县光煜光伏发电有限公司
特变电工新疆新能源股份有限公司

发文单位

常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部

项目章

发文时间 2020年5月5日



扫描全能王 创建