

会议签到表

项目名称: 交口县水头镇光伏发电平价上网项目

日期: 2020.6.26

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
李卫平	河南新源	项目经理	13595471444
赵德军	河南新源	现场经理	13707670806
李学兴	河南新源		18818809663001
赵永利	河南新源		18939351299
刘月阳	河南新源		18695239992
李成林	河南新源		13895260353
郝明	河南新源	现场负责人	13303512516
陈亚林	TBEA	副项目经理	18170627274
汤永军	-	-	18149907259
汤永红	TBEA	电气工程师	15029558909
王海松	TBEA	土木工程师	19903521285
景小凡	TBEA	安全工程师	18999166673
原建伟	TBEA	安全工程师	18191464010
李晓明	TBEA	资料员	15742605634
李君源	TBEA	电气工程师	15502947817
许多斌	TBEA	电气	18509358123
张金星	常州正源	土建	18317286071

注: 职务/职称请填写项目经理、施工员、技术员、安全员等岗位职务。



扫描全能王 创建

编号 SXLLJK-JLLH-08

交口县水头镇光伏发电平价上网项目

周 会 议 纪 要 第8期

常州正衡电力工程监理有限公司
交口县水头镇光伏发电平价上网项目监理部
2020年06月24日



扫描全能王 创建

周例会纪要

会议时间：2020 年 06 月 24 日

会议地点：业主项目部

会议主持：张金星

参加会议单位

海原鑫源建筑有限公司

河南贤坤实业有限公司

常州正衡电力工程监理有限公司

山西元工电力工程设计有限公司

特变电工新疆新能源股份有限公司

2020 年 06 月 24 日晚 8 点，常州正衡电力工程监理有限公司，交口县水头镇光伏发电平价上网监理部监理工程师张金星主持召开监理周例会。现将会议内容决定形成纪要如下：

一. 本周计划完成进度/质量/安全/投资：

1; 本周计划：南区围栏施工，放点，打孔，浇筑，安装，完成 23 公里

76 光伏区 3.98 兆瓦支架基础，放点，全部完成，打孔，616 个，钢筋笼制作，794 个，浇筑，180 个。

2; 进度：南区围栏施工严重滞后。

3; 质量：支架基础施工，存在问题如下，1) 个别钢筋笼制作不符合图纸要求，2) 基础浇筑时，出现胀模，振捣不实，3) 拆模后，桩表面有蜂窝麻面现象。4) 桩垂直度未达到图纸 10mm 的要求。围栏施工存在问题如下，1) 个别基础孔深度未达到图纸 600mm 的要求。2) 围栏柱子偏离基础中心位置。3) 围栏网安装，出现断接，扭曲，高低不平等现象。

3; 安全：1) 施工现场有个别施工人员未按要求正确佩戴安全帽和抽烟现象。

2) 现场临时用电，存在不规范操作。3) 个别机动车辆驾驶员，无证上岗。

二. 施工单位需业主和监理协调解决的问题

1; 光伏场区个别施工区域存在土地纠纷。



三. 下周计划完成进度/质量/安全/投资:

- 1; 1) 南区围栏施工, 26 公里全部完成。2) 76 区 3.98 兆瓦支架基础打孔完成 70%, 钢筋笼制作完成 60%, 浇筑完成 60%。
- 2; 南区 50 兆瓦支架基础放点完成 50%。
- 3; 外线, 完善, 水保, 规划选址, 林勘等相关手续。

四. 会议具体议定部署

- 1; 要求各参建单位, 每周例会, 汇报工作时, 必须用纸质版的书面材料进行汇报, 汇报材料内容包括(上周计划, 本周施工完成情况, 未完成计划的原因及下周计划安排。)
- 2; 南区围栏施工和 76 光伏场区支架基础施工, 要求施工方确保工程质量, 加快工程进度。完善相关资料。
- 3; 50 兆瓦光伏支架基础施工, 要求施工方, 尽快报审开工前的相关资料, 合理安排施工人员及机械设备进场, 制定详细的施工计划和材料进场计划, 做好开工前的所有准备工作。
- 4; 外线, 报审相关资料, 尽快完成, 水保, 规划选址, 林勘等手续, 核准可研设计, 加快实地测量, 加紧推进其它手续的办理, 确保外线施工顺利进行。
- 5; 安全; 所有施工单位制订切实可行的“安全文明施工专项整治方案, 并根据工地现场实际情况, 开展“安全文明施工专项整治”的宣传, 使安全教育真正落实到施工班组和每一位施工人员, 进一步提高全体施工人员的安全基本技能。确保施工现场, 始终处于受控状态。

附件:

会议签到表

常州正衡电力工程监理有限公司

交口县水头镇光伏发电平价上网项目监理部

2020 年 06 月 24 日

