

GFDZJBM09：会议纪要

会 议 纪 要

工程名称：上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-SQDZSQ-JY-20210301

签发：李超

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2021 年 03 月 01 日 15: 00
会议主持人	李大超		
会议主题：每周例会 1. 监理方介绍情况 2. 施工方介绍施工及其他准备情况 3. 业主要求			
本次会议情况： 监理单位： （一）安全文明施工方面： 1、桩机作业时，必须有人员监护。 2、定期和恶劣天气前后对围挡进行安全检查。3、钢梁安装人员必须持高处作业证，无高处作业证不得登高作业，使用安全带等安全防护用品必须合格。4、项目部后面场地清理。5、生活垃圾要定期清理，保持环境卫生。 （二）施工进度方面： 1、上周施工基本按节点完成了计划进度。2、目前钢结构安装和桩基开挖同时进行，人员配备方面不足，工作进展相对缓慢，望施工负责人根据此情况合理调整现场的安装进度和人员配合，合理计划和认真完成工程量，规划人、材、机的管控。3、根据施工时间节点抓紧落实材料及设备到货情况 （三）施工质量方面： 1、目前桩孔深度基本达到设计深度，但后排需要扩孔的桩孔浇筑前应扩孔完成，底下坍塌土方清理干净彻底，并尽量减少积水和泥浆的存在。2、钢筋预埋件生锈问题，对现场已存放的钢筋进行统一堆放，底部垫起并覆盖，四面通风；对锈蚀严重的不得使用。3、钢筋预埋件放置位置前后钢筋位置要一致，钢筋头水平一致，露出长度应能保证立柱安装需要及双螺栓安装要求；根据设计要求，立柱底部上螺母垫片必须与钢构全焊接，螺母与垫片点焊接。4、钢结构成品保护方面，表面存在点状生锈，结合大众要求，钢结构全部安装完成后进行一次性补漆，补漆应按工艺要求完成，漆膜厚度需符合设计要求。5、钢结构立柱的安装前，混凝土应达到足够的养护期，未达养护期不得进行安装。6、立柱安装的垂直度、顶部水平度应符合设计及规范要求，偏差控制在可控范围内；本周安装发现所用钢柱连接板位置尺寸不对现象，安装时应核对材料使用是否正确；对立柱的垂直度调整应一次完成，避免二次调整；垫片、连接片接触面不得存在悬空或点接触等连接不良现象。桩位定位打桩时应控制桩孔与定位偏差，避免偏桩导致预埋件放置偏位和无法下钢筋预埋件现象 （四）其他方面： 1、进场材料应符合本工程要求，进场材料应有材料清单、质量证明文件。2、土方清理一次性清理完成。3、进场C型钢符合设计要求不小于65μm。4、注意成品保护，现场摆放的钢结构不得侧放，导致变形。4、施工时对钢结构表面已有漆膜做好保护，安装有困难时不得硬砸其表面导致漆膜掉落。5、现场使用工器具（如水平尺、水平仪等）应合格、并符合本项目要求。			

施工单位：

（一）施工进度：1、第二施工区块钢结构安装工程基础孔洞开挖钻孔完成87%，一次砼浇筑完成 60%，立柱安装完成 40%，斜梁安装完成 0%，C 型钢安装完成 0%，连接系杆安装完成 0%，拉筋安装完成 0%，基础孔洞二次砼浇筑完成 0%。2、第二施工区块设备基础土建工程垫层砼浇筑完成 100%，承台钢筋绑扎完成 100%，承台砼浇筑完成 100%，砖墙砌筑完成 100%，构造柱钢筋绑扎完成 100%，圈梁钢筋绑扎完成 100%，圈梁和平台支模完成100%，圈梁及平台砼浇筑完成约 100%。3、第二施工区块高压电缆沟开挖完成 40%，电缆沟支架制作完成约0%，镀锌穿线管敷设完成约 40%。电缆沟表面恢复砼浇筑完成 40%。直流线缆敷设完成约 0%。4、组件全面开始安装，完成栋数约为0 栋，占比约 0%。5、电气一次设备未进场。光伏线缆和高压线缆已进场。箱逆变器一体机，开关站及预制仓未进场。

（二）本周计划：1、本周3日、4日完成浇筑第七、八、九、十排基础孔洞混凝土。2、本周3日完成本区所有桩孔施工。3、完成第五、六排立柱安装。 4、完成第一排钢梁安装。

（三）其它：1、本月10日C型钢到货，安装人员10日进场。 2、15日一次设备进场。3、土方后期一次性清理

建设（总包）单位：1、 确定每周一下午3：00召开项目监理例会；2、危害质量的问题不能麻痹大意，质量问题是长久事情，要严格控制，基础养护及安装质量问题一定要认真对待，不符合要求的停工整改。1、控制好施工区域进度；2、混凝土必须达到保养时间；3、严格控制钢结构安装偏差；4、控制好现场安全、登高作业、环境卫生；5、对新进人员、临时人员进行进场安全教育。并接受大众的安全管理。6、现场预留试验桩。






主送单位	宁波悦晟能源发展有限公司上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目部		
抄送单位	浙江慈农电力发展有限公司上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2021 年 03 月 02 日

大众光伏项目会议签到单

会议名称: 例会

会议地点: 项目部会议室

日期: 2021.3.1

序号	签 名	单 位/部门	联系电话
1		浙江交工	1380664296
2			
3		总包	13566549680
4		总包	1385829222
5		总包	13857805611
6		总包	13336657618
7		监理单位	1391401886
8		监理	18916821122
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			