

GFDZJBM09：会议纪要

会 议 纪 要

工程名称：上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-SQDZSQ-JY-20210308

签发：李超

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2021 年 03 月 08 日 15: 00
会议主持人	李大超		
会议主题：每周例会			
1. 监理方介绍情况			
2. 施工方介绍施工及其他准备情况			
3. 业主要求			
本次会议情况：			
监理单位：			
（一）安全文明施工方面：安全第一。 1、现场临时用电问题，根据施工现场需要增加临时电源箱，用电设备电源延伸长度不超过5米，超过5米加装移动开关箱或临时电源母盘，并检测合格符合要求；长距离线路应架空，不得拖地被压。2、接下来高处作业增多，高处作业人员必须全部持证上岗，非持证人员不得登高；现场必须有安全监护人员，监护人员不得参与施工。3、新进场人员必须进行三级安全教育和、现场安全技术交底及大众公司管理要求。4、叉车作业时人员站在叉车作业范围之外，叉车作业人员应集中精力，对作业范围内进行详细观察，防止碰撞人员和现场设备材料等，以免导致不必要的损失。5、现场存放脚手架多数生锈，对生锈的脚手架进行除锈防锈处理，不符合安全使用要求的不得使用。6、进场作业人员进出场地注意孔洞安全，防止掉落。7、抓紧安排对场内土方进行清理。8、定期和大风前后对围挡进行安全检查。			
（二）施工进度方面： 1、上周由于桩机桩头故障，原计划完成的基础混凝土浇筑未如期完成。2、目前檩条安装即将和钢结构安装进行，人员配备方面应准备充足，加快工作进展，根据此情况合理调整现场的安装进度和人员配合，合理计划和认真完成工程量，规划人、材、机的管控。3、根据施工时间节点抓紧落实材料及设备到货情况，提前备货，确定材料设备进场时间。			
（三）施工质量方面： 1、混凝土浇筑时应振捣到位，每处停留时长应在2~3秒。混凝土浇筑前清理基础基坑内积水和泥浆，浇筑完成后清理表面浮浆。2、地脚螺栓底部螺帽应水平一致，并加垫片。3、个别钢梁安放倾斜导致安装上去的梁存在弧形状，易引起钢柱垂直度发生偏差。4、檩条安装前应对所有钢结构进行检查，发现不符合要求及时调整校正，不得带质量问题安装。5、前期安装好的钢结构基础内螺栓生锈较严重，要求必须至少每周进行一次抽水，安装前对其进行除锈处理，否则不得二次浇筑。			
（四）其他方面： 1、所有设备进场及材料必须有厂家质量合格证明。			

施工单位：

（一）施工进度：1、第二施工区块钢结构安装工程基础孔洞开挖钻孔完成100%，一次砼浇筑完成 80%，立柱安装完成 55%，斜梁安装完成55%，C 型钢安装完成 0%，连接系杆安装完成 0%，拉筋安装完成 0%，基础孔洞二次砼浇筑完成 0%。2、第二施工区块设备基础土建工程垫层砼浇筑完成 100%，承台钢筋绑扎完成 100%，承台砼浇筑完成 100%，砖墙砌筑完成 100%，构造柱钢筋绑扎完成 100%，圈梁钢筋绑扎完成 100%，圈梁和平台支模完成100%，圈梁及平台砼浇筑完成约 100%。3、电缆沟开挖完成 40%，电缆沟支架制作完成约0%，镀锌穿线管敷设完成约 40%。电缆沟表面恢复砼浇筑完成 40%。直流线缆敷设完成约 0%。4、组件全面开始安装，完成栋数约为0 栋，占比约 0%。5、电气一次设备未进场。光伏线缆和高压线缆已进场。箱逆变器一体机，开关站及预制仓未进场。

（二）本周计划：1、本周9日完成第九、十排混凝土浇筑。2、本周10日完成本区土方清理。3、完成第六、七、八排立柱安装。 4、完成第一、二排檩条安装。5、本周10日檩条到场

（三）其它：1、15日一次设备进场。

建设（总包）单位：1、根据上周会议计划，桩基混凝土浇筑部分施工未完成。2、桩基后排孔洞必须必须扩孔到位，达到设计要求深度。3、基础养护及安装质量问题一定要认真对待，混凝土必须达到保养期后放可安装钢结构。4、关注钢结构到货进展，何时能到货，所缺材料加快落实。5、对于垫块，螺帽问题，二次浇筑前务必紧固到位。6、对新进人员、临时人员进行进场安全教育，提前做好报备工作。7、现场预留一根试验桩，施工要求同场内桩基。8、建筑垃圾出场必须有回执单。

主送单位	宁波悦晟能源发展有限公司上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目部		
抄送单位	浙江慈农电力发展有限公司上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2021 年 03 月 09 日

大众光伏项目会议签到单

会议名称: 周例会

会议地点: 大众项目会议室

日期: 2021.3.8

序号	签 名	单 位/部门	联系电话
1	姜永军	嘉农	625611
2	何祖慧	美农	13858209800
3	代中国	钢钩	18956821121
4	王汉军	马农	13806642596
5	李永平	常州正源	13914011886
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			