

会 议 纪 要

工程名称：上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-SQDZSQ-JY-20210329

签发：李超

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2021 年 03 月 29 日 15: 00
会议主持人	李大超		
会议主题：每周例会			
1. 监理方介绍情况 2、施工方介绍施工及其他准备情况 3、业主要求			
本次会议情况：			
监理单位：			
（一）安全文明施工方面：安全第一。本周安全重点为高处作业，整体安全可控，未出现安全事故。上周发现的安全问题有：1、高处作业监护不到位，未做到一点一监护，或存在无人监护情况。2、临时用电使用插线板，不符合规范。3、安全带使用不规范或未穿安全带。4、一叉车缺少安全带。5、个别施工人员安全帽不带。6、地面切割人员未做隔音降噪措施，不用耳塞。7、水沟盖板未及时恢复。8、组件安装用的安全走道。9、场地使用叉车较频繁，叉车作业证不足。 （二）施工进度方面：1、上周进度未按会议精神完成，除电缆沟开挖外，其它施工基本无推进。综合原因有：1、钢结构涂装材料的问题；2、檩条加工尺寸错误的问题；3、组件供应不上的问题；4、现场施工人员工作计划安排的问题。5、檩条到货不及时的问题。希望对上述存在的问题认真分析原因，抓紧安排材料和组织人员进场，材料充足是点，要以工期大局为重。 （三）施工质量方面：1、材料进场要符合设计规范和进场使用要求。2、檩条安装要使用合格的材料，不得使用生锈和无法使用的产品进行安装，比如M12*35螺栓生锈、拉筋露出丝牙过短。3、系梁紧固力不够导致安装存在间隙和由于间隙过大导致立柱受拉弯曲扭力变形。4、檩条安装螺栓要紧固到位，安装完成后再次进行检查。5、电缆沟开挖埋管回填要符合设计及规范要求，管内不得有异物堵塞管道，管口打磨平滑，开挖的土方不得污染钢结构柱孔。6、组件安装：严格按照图纸和规范要求施工。 （四）其他方面：施工质量问题的接受、整改、反馈问题：希望施工负责人接受到问题指示后，认真检查和督促施工人员执行情况，并及时对提出的问题进行反馈。			

施工单位：

（一）施工进度：1、第二施工区块钢结构安装工程基础孔洞开挖钻孔完成100%，一次砼浇筑完成100%，立柱安装完成100%，斜梁安装完成68%，C型钢安装完成50%，连接系杆安装完成22%，拉筋安装完成50%，基础孔洞二次砼浇筑完成0%。2、第二施工区块设备基础土建工程垫层砼浇筑完成100%，承台钢筋绑扎完成100%，承台砼浇筑完成100%，砖墙砌筑完成100%，构造柱钢筋绑扎完成100%，圈梁钢筋绑扎完成100%，圈梁和平台支模完成100%，圈梁及平台砼浇筑完成约100%。3、电缆沟开挖完成65%，电缆沟支架制作完成约100%，镀锌穿线管敷设完成约65%。电缆沟表面恢复砼浇筑完成40%。直流线缆敷设完成约0%。4、组件全面开始安装，完成栋数约为1.5栋，占比约2.5%。5、电气一次设备已就位。光伏线缆和高压线缆已就位。箱逆变器一体机，开关站、SVG及汇流箱已就位。

（二）本周计划：1、4月8日基本完成钢结构全部工作。2、檩条30日到货，还有3车。3、缺少的钢架梁31日到货。4、电缆沟后天（31日）浇筑，本周浇筑完成。5、组件4月5日或6日到货。6、直流电缆3天后敷设

（三）其它：1、开挖手续已经办理一个月

建设（总包）单位：1、关于钢架涂装饰材料更换的事情要提供材料证明和设计变更说明。2、加快进度，第三块施工场地已经报安悦，安悦已口头答应。3、二次浇筑前对螺栓除锈，加双螺帽。4、东西区电缆联通的事情及时和大众相关部门沟通，编制好施工方案，做好进场施工的安全措施。6、整改通知单要求停工的地方可以施工。

主送单位	宁波悦晟能源发展有限公司上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目部		
抄送单位	浙江慈农电力发展有限公司上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2021 年 03 月 31 日

大众光伏项目会议签到单

会议名称: 大众项目部会议

会议地点: 周例会

日期: 2021.3.29

序号	签 名	单 位/部门	联系电话
1	李太三	常州正源行监理	1591401886
2			
3	胡祖慧	浙江益农	13858209800
4	林伟		13566549680
5	代中国	钢 钩	1895682112
6	姜永年	益农	1385785611
7	王 芳	王 芳	13806642596
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			