


GFDZJBM09：会议纪要

会 议 纪 要

工程名称：上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-SQDZSQ-JY-20210420

签发：



会议地点	项目现场会议室	会议时间	2021 年 04 月 20日 15: 00
会议主持人	李大超		
会议主题：每周例会			
1. 监理方介绍情况 2、施工方介绍施工及其他准备情况 3、业主要求			
本次会议情况：			
监理单位：			
（一）安全文明施工方面：安全第一。上周总体安全可控。上周发现的安全问题有：1、组件安装登高作业安全带系扣规范；2、使用叉车载人上下；3、高处作业监护不到位；4、临时用电存在使用民用插座；5、叉车作业人员临时离岗；6、现场切割作业人员未戴护目镜，切割工具不用时未切断电源。本周安全重点为高处作业，希望在高处作业的安全防护措施及监护、临时用电的使用、安全劳保用品的正确使用和穿戴等方面着重加强，提高安全意识，杜绝事故发生。 （二）施工进度方面：1、上周进度基本良好；2、上周檩条安装已全部完成，低压电缆敷设已基本完成；3、组件到货5435块，已安装约21%；4、汇流箱已安装完成40台；5、组件直流小线已完成（2*23）4个车棚、（2*8）4个车棚、（2*25）3个车棚；6、人员安排和工作布置方面要充实，对人员的工作态度认真加以教育和管理，提高责任心。 （三）施工质量方面：1、二次浇筑前完成基孔内的垃圾清理、除锈、双螺栓加装；2、檩条开孔后的切口、铺光伏板用的临时通道板与檩条接触面，易生锈，应对其做好防锈除锈工作；3、个别檩托板连接螺栓未固定；4、个别系杆被撞变形；5、电缆敷设工艺基本符合按工艺要求施工。6、光伏组件安装螺栓紧固基本到位；7、直流小线敷设时两头未套线号管，防止线错，MC4插头安装前应套好；8、应对汇流箱接地极进行接地电阻测试；9、所有金属电缆支架、金属管道、设备外壳应可靠接地；10、上周低压电缆沟地面浇筑未提供砼产品质量检测报告，未提供；11、一次设备外壳现场接地不符合设计要求，应用-50*6扁钢焊接，设备保护接地使用1*50绝缘铜线；12、上箱体、盘柜的低压电缆和高压电缆应用支架固定牢固，不得悬空或固定不牢；13、地面各型电缆应分开，不应交叉，箱体下方坑内电缆应使用支架与地面脱离，防止积水或腐蚀性液体污染增加电缆故障率。14、严格按照图纸、规范以及施工工艺要求施工。 （四）其他方面：希望收到施工质量问题的接受、整改、反馈问题，认真检查和督促施工人员执行情况，并及时对提出的问题进行反馈。把监理提出的问题认真对待，认真及时完成整改。			

施工单位：

（一）施工进度：1、第二施工区块钢结构安装工程基础孔洞开挖钻孔完成100%，一次砼浇筑完成100%，立柱安装完成100%，斜梁安装完成100%，C型钢安装完成100%，连接系杆安装完成100%，拉筋安装完成100%，基础孔洞二次砼浇筑完成0%。2、西区高压设备基础土建工程垫层砼浇筑完成100%，承台钢筋绑扎完成100%，承台砼浇筑完成100%，砖墙砌筑完成100%，构造柱钢筋绑扎完成100%，圈梁钢筋绑扎完成100%，圈梁和平台支模完成100%，圈梁及平台砼浇筑完成约100%。3、电缆沟开挖完成100%，电缆沟支架安装完成约100%，镀锌穿线管敷设完成约100%。电缆沟表面恢复砼浇筑完成100%。汇流箱安装完成95%；直流线缆敷设完成约16%。4、组件全面开始安装，完成栋数约为11栋，占比约21.6%。5、电气一次设备已就位。光伏线缆和高压线缆已敷设完成。箱逆变器一体机，开关站、SVG及汇流箱已就位完成。6、低压电缆敷设完成76%

（二）本周计划：1、二次浇筑、钢结构补漆、第三施工工区准备进场定位放线打桩；2、组件安装完成27%，接地焊接等大众审批完成，进大众变电站确定2#、4#两根高压电缆走向

（三）其它：

建设（总包）单位：1、要求钢结构重点对除锈刷漆补漆、基坑二次浇筑、第三施工区桩基打孔施工的工作做准备，提前完成各项准备工作，做好刷漆四周防护措施、二次浇筑前对桩内的垃圾清理除锈双螺栓安装的工作；2、对施工现场存在的安全、质量违章重点管控；3、并网可以同步进行的事情同步做；4、进入大众变电站务必确认好高压电缆。5、设备接地严格按照设计要求施工。









主送单位	宁波悦晟能源发展有限公司上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目部		
抄送单位	浙江慈农电力发展有限公司上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2021 年 04 月 20 日

大众光伏项目会议签到单

会议名称: 周例会

会议地点: 大众会议室

日期: 2021.4.19

序号	签 名	单 位/部门	联系电话
1		江苏阳光	15806642596
2		-	13857805611
3		-	13336657618
4			
5			
6		慈农电力	
7		慈农电力	
8		常州正德	13914011886
9		中顺	1572046314
10		中顺	18985937880
11			
12		国网结构	
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			