

GFDZJBM09：会议纪要

会 议 纪 要

工程名称：上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-SQDZSQ-JY-20210531

签发：李灼远

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2021 年 05 月 31 日 15: 00
会议主持人	李大超	出席人员	胡学军 马存浩 胡祖慧
会议主题：每周例会			
1. 监理方介绍情况 2、施工方介绍施工及其他准备情况 3、业主要求			
本次会议情况：			
监理单位：			
1、安全文明施工方面：2021年安全生产月主题是消除事故隐患，筑牢安全防线。2021年6月是第19个全国“安全生产月”，为认真贯彻落实总书记“从根本上消除事故隐患，有效遏制重特大事故发生”的重要指示精神，推动全国安全生产专项整治三年行动安全风险隐患排查整治工作顺利开展。 国务院安委会办公室和应急管理部将以“消除事故隐患，筑牢安全防线”为主题，开展全国“安全生产月”和“安全生产万里行”活动。切实增强师生安全意识，提升安全素质，推动形成和谐稳定安全态势，为更有特色更有水平大学建设创造安全发展环境，坚决维护学校安全形势持续稳定。 近期疫情较这严重，防疫工作不能掉以轻心，所有有进出疫情区域的要特别注意自我保护，没打疫苗的要早点打，出行戴好口罩，回工地要出示行程码保证大家安全。 上周安全情况：被大众查到的三起违章作业，叉车上站人、无人监护移动脚手架、进场人员未报备，最为严重的是前两项，习惯性违章和侥幸心理。项目部针对相关违章行为重点进行了安全培训教育考试，事故案例视频观看，也对相关责任人进行了处罚，应对措施比较及时有针对性。在安全方面，关键在于管理层人员对现场的安全管控，希望我们管理层人员，特别是现场施工管理人员和施工班组负责人肩上的担子比较重，要切实负起这份责任，看到有违章作业的一定要及时制止，把事故扼杀在萌芽状态，不要再次出现这种情况。东区登高作业人员已经经过租赁公司到场培训，东区的螺栓加固是危险作业，操作人员移动和升降时最为危险，容易碰撞和挤压到头部，刚开始操作的时候可能不太熟练不太顺手，要对其进行重点监护和关心			
2、文明施工情况：先以二区为主，把二区场地清理干净，可以移交，围挡封堵后再进行厂区作业。二区的场地环境卫生需场地验收前清理干净。场地内石子等建筑垃圾，附着在地面上的混凝土砂浆等垃圾清理干净，污染到地面上的油漆要清理干净，少数二次浇筑表面未处理到位的要处理到位； （一）施工进度方面：1、上周相对进度基本可控，总体进度与计划进度相差1个月；2、二区钢结构已开始补漆；3直流电缆电缆头已制作安装完成100%；4、组件已全部安装完成；5、汇流箱接线已完成100%；6、组件直流小线已完成约100%；7、电气设备已完成高压试验和保护调试；8、三区桩基已完成打桩，一次浇筑完成8排。9、照明安装送电完成。 对进度方面和二区目前需完成的工作量情况，施工单位有针对性的进行规划节点完成时间，合理布置和安排施工任务，人员安排和工作布置方面要充实，对人员的工作态度加以教育和管理，提高责任意识。			
3、施工质量方面：			
补漆的问题，第一次补漆时对对表面有锈斑的地方处理不彻底，生锈的地方产生气泡，轻轻一刮油漆连同锈渣全部掉出来了。有些原来磕碰掉皮的地方，老皮清除不干净。有的地方直接涂的面漆，少了一道底漆。涂刷不均匀，不彻底，还有一些地方（比如系杆内侧、钢架梁边、檩托板边、檩托板与檩条连接的少数生锈了的螺丝、钢柱翼缘板内侧）未全部			

涂到。檩条局部生锈的地方未涂刷。钢架柱局部变形未处理；个别地方系杆与连接板有缝隙未处理到位。

电气安装情况：二区工程扫尾工作要注意细节，比如贴防撞条，同一根柱子防撞条要前后一致，接地压接线鼻处要打磨光滑等。钢结构接地连接处要把原来的油漆打磨掉再做接地；二次浇筑前把里面所有杂物清理干净，电缆管口做好防护。汇流箱通电前应对汇流箱正、负极对地绝缘电阻试验；汇流箱支架切口处应做好防锈工作；钢结构接地螺栓打孔处应做好防锈工作；设备接地方面严格按图施工，确保每处高处至少两处接地点，接地材料必须符合设计要求，设备基必须与槽钢可靠焊接，二次保护接地连接必须保证至少高低压两处接地。

组件安装情况：在安装结束后对组件螺帽进行一次紧固力检查，力矩应符合厂家要求14~18Nm；

电缆施工情况：第二区今天下班前都能全部安装敷设完成。直流电缆投运前测绝缘电阻，绝缘电阻应符合设计及规范要求；

施工资料情况：工程接近尾声，施工资料抓紧做。

严格按照图纸、规范以及施工工艺要求施工。

（四）其他方面：希望收到施工质量问题的接受、整改、反馈问题，认真检查和督促施工人员执行情况，并及时对提出的问题进行反馈。把监理提出的问题认真对待，认真及时完成整改。

施工单位：

（一）施工进度：1、第三施工区块钢结构安装工程基础孔洞开挖钻孔完成100%，一次砼浇筑完成 80%，立柱安装完成5%，斜梁安装完成0%，C 型钢安装完成0%，连接系杆安装完成0%，拉筋安装完成0%，基础孔洞二次砼浇筑完成 0%。2、西区高压设备基础土建工程完成 100%。3、二区汇流箱安装完成100%；直流电缆敷设完成100%，电缆接线完成100%。4、组件已安装完成100%。5、一次设备调试试验全部完成。6、电缆头制件完成100%。7、照明调试送电已完成

（二）本周计划：补漆工作完成，场地清理完成，预计6月2日场地移交验收。

（三）其它：无

建设（总包）单位：1、第三区钢结构立柱焊缝检测试验需厂家提供出厂检测报告；2、组件要做紧固力试验，紧固力必须符合厂家要求；3、组件再一次检查、电缆送电前检查、铜鼻子压接的封堵，高压电缆的屏蔽线要回穿电流互感器接地；4、油漆补漆、清理、防锈、厚度不够的返工。5、场地清理要干净彻底；6、不要因小失大，利害关系要知道，要引起高度重视，要认真去做，保护两年不生锈。7、并网前把电缆每个接头都检查到位；

这个工程影响很大，细节决定成败，所有一次接线全部检查，确保万无一失！

主送单位	宁波悦晟能源发展有限公司上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目部		
抄送单位	浙江慈农电力发展有限公司上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2021年 05月31日



大众光伏项目会议签到单

会议名称: 周例会

会议地点: 木顶-木东三期项目会议室 日期: 2021.5.31

序号	签 名	单 位/部门	联系电话
1			
2	胡祖慧	慈农	13858209800
3	胡学军	慈农	13336657618
4	李长红	学州王健	13914011886
5	李长红	慈农	13566549680
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			