

GFDZJBM09：会议纪要

会 议 纪 要

工程名称：上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-SQDZSQ-JY-20210802

签发： 

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2021年8月2日 星期一 15:00
会议主持人	李大超	出席人员	胡学军 胡祖慧 吴德军 代中国 袁早牙

会议主题：每周例会

1. 监理方介绍情况      2、施工方介绍施工及其他准备情况      3、业主要求

本次会议情况：

**监理单位：**

**一、安全文明施工方面：**

**上周安全情况：**整体安全基本可控，主要是三区檩条及组件安装，受台风“烟花”影响施工从周二开始。文明施工基本可控。本周重点工作是组件安装及檩条安装，安全情况：最近安全工作做的很好。不好的就是还存在登高作业不系安全带的，组件安装有，钢结构有，檩条安装也有，老面孔有，新面孔也有。脚手架移动时人员还站在上面。安全作业一定不能轻视，你轻视它，它就会找了你，特别是这么热的天。施工现场禁止吸烟，但施工人员吸烟情况成常态，屡禁不止，吸游烟；施工作业人员安全帽配戴和安全带使用不规范或未使用情况时有发生。少数钢结构施工人员是违章和习惯点违章主要代表。施工机械点检基本到位，钢结构班组和檩条安装班组点检到位，组件安装班组经常忘记点检。施工用电方面，现场严禁使用民用插座，但仍有在使用现象，坚决杜绝一切民用插座在施工现场使用。

**疫情控制：**最近商情又开始严重了，每个人要有自我防护意识，不要在外面去人多的地方聚集，新来的要提前报备，外来人员和车辆要提前到做好报备工作。

**高温作业：**上周无33℃以上高温作业。

**二、施工进度方面：**上周情况：檩条已完成70%，组件已完成17%，低压电缆沟土建施工已完成90%。

本周工作重点：檩条安装及拉筋安装，组件安装，汇流箱安装。

**三、施工质量方面（三区）：**

- 1) 钢结构：钢结构主要工作已经基本结束，接下来主要是等檩条安装结束全部调整后二次浇筑，但浇筑前有两项重要工作需要认真完成，一是**地脚螺栓的问题**，很多地脚螺栓留出的太短，甚至一个螺帽上上去都只能上一半，无法再上双螺帽。这样的基础不牢固，也起不到什么作用，以后会存在很大的安全隐患。希望请设计到现场来看看如何处理。二是**桩内清理**，桩里面沉积尘土太厚，在二次浇筑前必须全部清除出来。还有就是桩内青苔的清除，必须清理干净后再浇筑。另外，补漆的时候要注意，底部不要直接涂漆，要先把原来起皮的面漆除掉再刷。有

的地方里面生锈后表面起泡了,要把起泡的部分全部清除掉后再补漆,不然补上去隔三五个月同样的问题以要出现。

2) 电缆沟埋管已经两周了,应该考虑何时进行地面浇筑了,一道道的坑在现场也是个安全隐患。**什么时候浇筑?**

3) 电缆的材料计划,电缆什么时候开始施工。

4) 组件安装: 两个问题: **一是组件安装进度太慢**, 人员太少, 应尽快多增加人员; 二是现在安装上去的**组件没有固定**, 如果天气突变, 有可能会把板子刮飞。

5) 檩条安装: 檩条安装还剩下不多, 到今天下班前25车棚的应该都能安装完成, 最多一周能安装结束。檩条主要的问题就是个别拉筋螺栓未拧紧, 全部安装完成后要全部检查一次。二区经过一次台风后, 要把所有的檩条螺丝全部检查一次, 上次台风来之前发现十几处拉筋螺丝松动, 风刮的时候滋滋响。

**施工资料情况:** 工程接近尾声, 施工资料抓紧做。

四、**其他方面:** 希望收到施工质量问题后, 认真检查和督促执行情况, 举一反三, 并及时对提出的问题进行反馈。

**施工单位:**

(一) **施工进度:** 三区钢结构安装工程基础孔洞开挖钻孔完成100%, 一次砼浇筑完成 100%, 立柱安装完成100%, 斜梁安装完成100%, 连接系杆安装完成100%, 檩条钢安装完成70%, 拉筋安装完成45%, 基础孔洞二次砼浇筑完成 0%。组件安装完成17%。电缆沟施工完成90%

(二) **本周计划:** 三区檩条全部安装完成, 桩基二次浇筑完成, 组件安装30%, 汇流箱安装100%。

(三) **其它:** 无。

**建设(总包)单位:** 1、钢结构地脚螺栓过短问题, 用电焊把顶部螺栓和螺帽焊死焊牢, 并清理焊渣涂刷防锈漆。2、桩内必须清理 干净后再进行二次浇筑; 3、疫情就是命令, 要严格控制外来人员、外来车辆进场; 4、现在主要工作在组件安装, 公司领导要求组件必须加快进度安装完成; 5、遵守施工现场安全文明施工要求, 严禁违章作业, 严禁违反相关要求。

<b>主送单位</b>	宁波悦晟能源发展有限公司上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目部		
<b>抄送单位</b>	浙江慈农电力发展有限公司上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目部		
<b>发文单位</b>	常州正衡电力工程监理有限公司上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目监理项目部	<b>发文时间</b>	2021 年 08 月02日

## 大众光伏项目会议签到单

会议名称: 周例会

会议地点: 本行项目部会议室

日期: 2021.8.2.15:00

序号	签 名	单 位/部门	联系电话
1			
2	胡学军	慈农	13336657618
3	李亚超	慈农	13857805611
4	李亚超	王敏行 监理	13914401486
5	胡祖慧	慈农	13858209800
6	王中奇	慈农	13451196719
7	代中国	钢钩	18956821121
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			