

GFDZJBM09：会议纪要

会 议 纪 要

工程名称：上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-SQDZSQ-JY-20210824

签发：李水远

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目现场会议室 | 会议时间 | 2021年8月24日 星期一 15:00 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 李大超     | 出席人员 | 胡学军 胡祖慧 王中齐 袁早牙 王建民  |
| 会议主题：每周例会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |      |                      |
| 1. 监理方介绍情况      2、施工方介绍施工及其他准备情况      3、业主要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |      |                      |
| 本次会议情况：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |      |                      |
| <b>监理单位：</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |      |                      |
| 一、安全文明施工方面：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |      |                      |
| <b>上周安全情况：</b> 整体安全基本可控，主要工作三区组件安装及组件电缆敷设，安全方面存在松香水未回收至指定地点，机械点检不到位，场地垃圾未及时清理干净，作业人员安全帽配戴不正确或未佩戴，无证人员操作叉车，场地和库房内存吸烟现象。特别是易燃品未妥善处置，烟头，和点检问题极为重要，突出施工单位相关人员对易燃品处置不当，责任心不强，没有对其做好保管措施，形成严重的安全事故隐患；本场所内禁止吸烟，吸烟到指定地点；对于点检等经常性发生的问题更要引起重视，不能一而再再而三的发生。本周重点工作是组件安装及电缆敷设和照明安装，特别是电缆穿入已带电箱变底部的时候，要提前做好安全措施，该停电的一定要停电，穿入时必须有专业人员监护。工程接近尾声，严控对安全的要求，千万不能松懈，杜绝一切违章行为。 |         |      |                      |
| <b>疫情控制：</b> 疫情期间，做好自我防护，不要往人多的地方聚集，新来的要提前报备，外来人员和车辆要提前做好报备工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |      |                      |
| <b>高温作业：</b> 上周两天33℃及以上高温作业，防暑措施已做到位。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |      |                      |
| 二、施工进度方面：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |      |                      |
| <b>上周情况：</b> 组件已完成93%，低压电缆沟土建施工已完成90%，汇流箱已安装完成，组件电缆敷设完成86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |      |                      |
| <b>本周工作重点：</b> 组件安装完成，组件电缆敷设完成，照明电缆敷设，直流电缆敷设（目前直流电缆未到货）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |                      |
| 三、施工质量方面（三区）：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |      |                      |
| 1）钢结构：已施工结束，班组人员已经撤离，但留下的问题很多，主要问题见《DZCPSQ-ZHJL-LX-20210816 关于现场存在的相关质量问题的事宜》，希望认真整改落实。                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |      |                      |
| 2）电缆敷设：组件电缆在敷设过程中发现有电缆皮撕拉破外皮现象，易引起电缆绝缘破损导致漏电故障。                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |                      |
| 3）组件安装：组件安装基本正常，监理每天对组件安装情况进行检查，特别是螺栓紧固力矩抽查，结果基本达到                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |      |                      |

厂家力矩要求。注意铺装后应及时把螺栓紧固，防止大风天刮飞。

**施工资料情况：**工程接近尾声，施工资料抓紧做。

四、**其他方面：**希望收到施工质量问题后，认真检查和督促执行情况，举一反三，并及时对提出的问题进行反馈。

**施工单位：**

**（一）施工进度：**三区钢结构安装工程基础孔洞开挖钻孔完成100%，一次砼浇筑完成 100%，立柱安装完成100%，斜梁安装完成100%，连接系杆安装完成100%，檩条钢安装完成100%，拉筋安装完成100%，基础孔洞二次砼浇筑完成90%。组件安装完成93%。电缆沟施工完成90%，组件电缆敷设完成86%。一区所有螺栓已检查一遍。

**（二）本周计划：**三区组件明天上午全部安装完成，电缆敷设完成，整个电缆施工计划4天能完成。

**（三）其 它：**无。

**建设（总包）单位：**1、联系单问题要引起重视，协调相关人员进场，必须按要求整改到位。2、二区的组件力矩不达标的不要重新检查紧固一次；3、电缆进柜要做好安全防护措施，停电事项提前申请；4、电缆穿管时，掌握好施工方法，避免造成电缆破损。

|      |                                                    |      |                |
|------|----------------------------------------------------|------|----------------|
| 主送单位 | 宁波悦晟能源发展有限公司上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目部          |      |                |
| 抄送单位 | 浙江慈农电力发展有限公司上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目部          |      |                |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司上海大众宁波工厂三期<br>17.29MW 分布式光伏发电项目监理项目部 | 发文时间 | 2021 年 08 月24日 |

# 大众光伏项目会议签到单

会议名称: 周例会

会议地点: 大众光伏项目部会议室

日期: 2021.8.23

| 序号 | 签 名 | 单 位/部门 | 联系电话        |
|----|-----|--------|-------------|
| 1  | 胡祖慧 | 总收     | 13858209800 |
| 2  | 胡学军 | 总收     | 13336657618 |
| 3  | 李正远 | 常州正新   | 18914011886 |
| 4  | 王军民 | 总收     | 13857836517 |
| 5  | 王中齐 | 总收     | 13456196719 |
| 6  | 袁早芳 | 安装工    | 18607805608 |
| 7  |     |        |             |
| 8  |     |        |             |
| 9  |     |        |             |
| 10 |     |        |             |
| 11 |     |        |             |
| 12 |     |        |             |
| 13 |     |        |             |
| 14 |     |        |             |
| 15 |     |        |             |
| 16 |     |        |             |
| 17 |     |        |             |
| 18 |     |        |             |
| 19 |     |        |             |
| 20 |     |        |             |