

会议纪要 Meeting Minutes

编号 No.:HYJY-PFHT-2021060201

日期 Date	2021 年 Year	06 月 Month	02 日 Day
地点 Location	安悦光伏施工项目组会议室		
出席人员 Participants	PFHT 李家豪、许胜东；PFHD 应志平；PLV-6 苏斌杰； 安吉浙江 矣海洋、孙博、陈峰；安悦 施伟俊； 慈农电力 马存皓、胡祖慧；常州正衡 李大超；		
抄送 Copy to	PFHT 陈剑勋 高级经理、苗海峰 经理；PFHD 马亮 高级经理、张光浩 经理； PLV-6 苏适科 经理； 安悦 张键 总经理、张文燕 经理；		
撰写人 Composer	许胜东	部门 Division	PFHT-2
会议主题 Meeting Topics	宁波工厂 VDC 光伏场地移交验收		

会议背景

宁波工厂 VDC 西北角光伏工程移交和验收工作；

会议结论

1、CPH 新建 VDC 西北角基建和设备已施工完成，为保证设备设施安装质量，保障光伏设施的正常使用，PFHT 特组织各部门前来召开会议，对有关光伏设备移交和验收事宜进行明确，经 PFHT/PFHD/PLV-6 共同评估，经检查具体内容如下

- ① VDC 现场基建设施防雷接地，必须提供检测报告；PFHT 备案
- ② 现 VDC 已在使用的场地，在移交前就具备消防要求，本次 VDC 3 期移交场地现场缺少消防设施，停车厂区域应按消防要求保护半径不应大于 150 m,停车场的室外消防栓沿停车场周边设置，且与最近一排汽车距离不宜小于 7m，但消防设施在工程设计阶段没包含在内；
- ③ VDC 移交验收过程必须提供相应的工程资料、地下管线图；PFHT 备案
- ④ VDC 区域照明设备需采用 3 防灯，需提供产品检测报告；PFHT 备案
- ⑤ 现场车位线，需重新涂刷应施工开挖破坏的车位线及根据大车型调整车辆定位线；
- ⑥ VDC 车棚光伏板固定螺栓需做好目视化标记及提供第三方扭力报告；PFHT 备案

⑦ 光伏组件抗台等级，提供抗台检测报告；PFHT 备案

2、本次验收过程，经检查发现多处问题且相应报告材料无法提供，PFHT/PFHD/PLV-6 决定待所有问题处理完成及提供检测报告，具备验收条件方可移交。

附件 1：签到表



附件 2：检查及交接确认单

