

会 议 纪 要

工程名称: 钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

编号: ZHJL-QZNG-LHJY-008

签发:

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020年6月5日
会议主持人	王朝焯	参会人员	签到表附后
会议主题: 钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目第八次工地会议			
会议内容: 2020年6月5日14:00在项目工程部会议室第八次工地会议,会议具体内容如下: 一、业主单位: 1、进度考核将延续第7次会议要求继续执行 2、电缆过路必须盖砖,已埋设4区到5区过路段需重新盖砖 3、各个箱变间必须有检修道路留置 4、6月8号并网条件还缺少那些,并及时完善 解决:要严格安装上周业主、监理、施工三方制定的施工方案进行安装 二、监理单位: 1、电缆展放过程中发现存在电缆拖地未使用滑轮的情况 2、近日天气阵雨较多,在电缆开盘后要及时对电缆头进行防水处理 3、部分电缆存在直接浸泡在水中情况,要求及时确定电缆涉水方案 解决:暂时确定为埋设电力管穿管过河,会寻问设计及电缆厂家是否可行 4、支架安装时存在弯折地锚螺栓的情况 5、部分地锚螺栓有断裂情况 解决:将采用焊接形式安装立柱,并二次灌浆 6、发现接地扁铁与立柱连接搭接面不足 7、场区内牛、羊养殖需驱逐或限制区域 解决:以后村委在协商解决 8、现有地块不能满足容量需求要及时确认增补地块 9、现场施工进场已远远滞后于计划,要加大施工投入 10、进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽、高处作业人员应按规定系挂安			

全带；安全帽、安全带的质量应符合规范要求

11、新进场施工人员的安全交底、技术交底及三级教育，必须及时落实到班组及个人。

三、总包单位：

本周完成：

- 1、场平本周完成 5MW，总共完成约 33MW。
- 2、桩位放点本周完成约 5.6MW 共完成 33.38MW，引孔完成约 4MW 共完成 30.755MW，
- 3、基础浇筑本周完成 1492 根，共完成约 28MW
- 4、光伏电缆敷设本周完成 10km，共完成 69.3km；
- 5、支架安装本周完成 384 组（约 4MWp），共完成 18.2MW
- 6、组件安装本周完成 517 组（约 5.4MWp），共完成 18.189MW；
- 7、汇流箱安装本周完成 30 台，共完成 63 台；
- 8、进场道路本周完成 10 公里，共完成 35 公里；

下周计划：

- 1、清表下周计划完成 500 亩约 25MW
- 2、放点下周计划完成 9600 根约 25MW
- 3、引孔下周计划完成 9600 根约 25MW
- 4、桩基础浇筑下周计划完成 25MW
- 5、支架安装下周计划完成 25MW
- 6、组件安装下周计划完成 20MW
- 7、汇流箱安装下周计划完成 27 台

以上计划均由位利华负责监督落实

1、6 月 20 日前必须完成已交付土地的支架组件安装工作，6 月 30 日必须保证至少 40MW 安装容量。

2、一期 20MW 将会在 6 月 8 号正式并网

3、6 月 15 号将有供电公司到现场核实一期组件安装数量

4、6 月 20 号前将完成现有地块全部组件安装工作

5、6 月 30 号最少保证全部箱变能投电

6、因地块交付原因造成的反复施工问题可以做签证，已保证 6 月 20 号施工节点

7、河塘村集体地二将会在 6 月 6 号交付，具备进场施工条件，6 月 20 日前完成支架组件安装工作。

8、全部私人地块施工基本完成后，才能交付剩余增补地块并进场施工。

存在问题：

1、二期箱变位置变更需要确定

解决：将会在 6 月 5 号晚上召开会议确定

2、6 月 8 号并网，升压站部分工作扫尾工作安排未确定

解决：将会在 6 月 5 号晚上召开会议确定各部分工作负责人，并统筹安排并网事宜

主送单位	广西光泰新能源开发有限公司 江苏长江环境科技工程有限公司		
抄送单位	/		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目监理项目部	发文时间	2020 年 6 月 5 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	周例会		
会议时间	2020-6-5		
会议地点	项目部		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	王黎琪	光泰	
2	王朝煌	正德	13861204453
3	殷建芳	长江公司	13861230888
4	李开仕	长江公司	18070948749
5	伍利华		13401623907
6	宋永武	正德	15946374333
7	王连云		18794722777
8	殷建芳	正德	15366409653
9	程开斌	长江	18523202658
10	刘世文	正德管理	15261968661
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			