

会 议 纪 要

工程名称: 钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

编号: ZHIL-QZNG-LHJY-006

签发:

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020年5月22日
会议主持人	王朝煊	参会人员	签到表附后
会议主题: 钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目第六次工地会议			
会议内容: 2020年5月22日13:30在项目部会议室第六次工地会议,会议具体内容如下: 一、业主单位: 1、根据计划每日每组施工班组要有59组组件安装施工量,根据昨日日报班组日施工量分别为35、28组。 2、要及时安排雨季施工方案,并实施 二、监理单位: 1、支架组件安装部分落差大,部分组件有中间高两头低现象 2、支架安装存在大面积螺栓垫片不全现象,要及时重新紧固,在二次浇筑前必须全部整改完成 3、桩帽部分有麻面现象,在修复时不能使用干灰,要用砂浆进行修复 4、桩孔有塌陷后未清理现象,多次会议均有提及仍未整改 解决:桩深不足因土塌陷造成,会在引孔时加深10厘米深度,塌陷土会采取相应措施进行清土工作 5、目前发现有部分桩在混凝土养护期不足的情况下进行支架、组件安装情况,已造成桩帽破裂。在养护期不足的情况下禁止进行支架组件安装工作。 6、自检体系建立效果不佳,需改进 解决:会让班组长进行第一次自检,项目部人员会进行二次自检,已提高工程质量 7、施工用电必须保证,不能再出现因用电情况造成施工不能正常进行。必要可以暂停部分生活区供电 8、项目开工至今资料仍未和进度同步,要尽快报审			

9、隐蔽工程隐蔽前必须提前通知我方，未验收前不准私自隐蔽

10、进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽、高处作业人员应按规定系挂安全带；安全帽、安全带的质量应符合规范要求

11、新进场施工人员的安全交底、技术交底及三级教育，必须及时落实到班组及个人。

三、总包单位：

本周完成：

1、场平本周完成 3.5MW，总共完成约 30MW，1-5 区及 13、14 区能满足浇装条件。

因阻工问题

2、桩位放点本周完成约 4.6MW 共完成 22.82MW，引孔完成约 5.8MW 共完成 18.8MW，

3、基础浇筑本周完成 1200 根，共完成约 15MW

4、光伏电缆敷设本周完成 38.35km，共完成 46.35km；

5、支架安装本周完成 210 组（约 2.07MWp），共完成 8.2MW

6、组件安装本周完成 263 组（约 2.76MWp），共完成 7.36MW；

7、汇流箱安装本周完成 12 台，共完成 27 台；

8、进场道路本周完成 10 公里，共完成 35 公里；

下周计划：

1、清表下周计划完成 500 亩约 25MW

2、放点下周计划完成 9600 根约 25MW

3、引孔下周计划完成 8000 根约 22MW

4、桩基础浇筑下周计划完成 25MW

5、支架、组件安装下周计划完成 20MW

6、汇流箱安装下周计划完成 63 台

以上计划均由位利华负责监督落实

存在问题：

1、本周因土地问题施工面未能大面积铺开，造成进度缓慢

2、支架组件安装缓慢因部分螺栓不全，现已重新发货

3、目前光伏线缺少，已会影响到正常施工

解决：光伏线 5 号左右到场

4、电缆采购及到场时间未确定，后期会造成电缆施工人员窝工

解决：电缆采购由总包方来采购

5、土地问题仍未解决，目前二期具备施工面的区域仅 12、14 区等私人地块区域，全容量仅 8MW 左右。

解决：目前在协调中

土地问题：李开仕

1、颜冻村涉及 2、3 区域地块，在近几日能确定

2、二期私人地块均能施工

3、河塘村公共地块今日在开会，下午会去落实能否施工

4、10 区协调难度较大，可能要更换

主送单位	广西光泰新能源开发有限公司 江苏长江环境科技工程有限公司		
抄送单位	/		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目监理项目部	发文时间	2020 年 5 月 22 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。