

会 议 纪 要

工程名称: 钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

编号: ZHJL-QZNG-LHJY-011

签发:

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020年7月3日
会议主持人	王朝煊	参会人员	签到表附后
会议主题: 钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目第十一次工地会议			

会议内容:

2020年7月3日 14:00 在项目工程部会议室第十一次工地会议, 会议具体内容如下:

一、业主单位:

1、河塘1号大平地打桩方案需及时确定

解决: 最迟本周六确定

2、山地部分清表作业什么时候开始施工

解决: 最快周一开始

3、消缺工作计划安排

解决: 先从6号区开始, 后续进行7、8、9、13区消缺工作

4、升压站需尽快缺少消缺项并进行整改消缺。

二、监理单位:

1、线缆通电后未及时掩埋且未设有安全标识, 存在安全隐患。

2、隐蔽前必须提前通知我方进行隐蔽验收, 未报验段隐蔽资料需复验合格后方能签署。

3、电缆过河及临水电缆沟尽快出设计细化图。

4、消缺工作尽量按区域统一消缺。

5、光伏场区内的牛尽快迁走, 以免造成损失。

6、已发现存在问题的施工工艺仍在使用, 需及时交底改正。

7、资料报审要及时完成, 需和施工进度同步。

8、进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽、高处作业人员应按规定系挂安全带; 安全帽、安全带的质量应符合规范要求。

9、新进场施工人员的安全交底、技术交底及三级教育, 必须及时落实到班组及

个人。

三、总包单位：

本周完成：

- 1、场平本周完成 1MW，总共完成约 41MW。
- 2、桩位放点本周未施工
- 3、基础浇筑本周未施工
- 4、光伏电缆敷设本周完成 20km，共完成 120km；
- 5、支架安装本周完成 100 组（约 1MWp），共完成 41MW
- 6、组件安装本周完成 96 组（约 1MWp），共完成 41MW；
- 7、汇流箱安装本周完成 30 台，共完成 162 台；
- 8、箱逆变平台施工本周完成 8 台，共完成 14 台
- 9、进场道路共完成 35 公里，不定期修整；

下周计划：

- 1、清表下周计划完成 500 亩约 20MW
- 2、放点下周计划完成 20MW
- 3、引孔下周计划完成 20MW
- 4、桩基础浇筑下周计划完成 20MW
- 5、支架安装下周计划完成 20MW
- 6、组件安装下周计划完成 20MW
- 7、汇流箱安装下周计划完成 6 台

1、15 号区引孔作业因地质原因，争取尽快在 7 月 6 号正常施工

2、组件已完成 40MW，23MW 已进行并网发电，其中一期并网 18.3 二期并网 3.8MW

3、7 月 10 号前可以再并网发电 10MW。

4、目前电网监控后台得到数据巅峰功率为 16.5MW，往后并网容量必须每日超过 20MW,场内停电必须征得张力同意。

存在问题：

1、15 区平地部分，引孔后塌孔，保留深度仅 50-70CM

解决：目前有有扩孔或打预制桩两个方案。

2、现场目前使用拉杆为平地使用，山地使用存在问题，能否采用一端固定一端螺杆的方式连接

解决：必须符合图纸设计要求

主送单位	广西光泰新能源开发有限公司 江苏长江环境科技工程有限公司		
抄送单位	/		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目监理项目部	发文时间	2020 年 7 月 3 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

会议名称	第十一次会议纪要.		
会议时间	2020.7.3.		
会议地点	项目部.		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	马慧强.	光泰.	
2	谢振国	江苏长江.	
3	殷建义	江苏长江	
4	刘世文	正衡监理	
5	丁学方.	正衡监理	
6	王中成	长江	
7	谢洪祥	长江	
8	梁永刚	正衡监理	
9	王敬	正衡监理	
10	王连三		
11	杨斌		
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			