

会 议 纪 要

工程名称: 钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

编号: ZHJL-QZNG-LHJY-013

签发:

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020年7月17日
会议主持人	王朝煊	参会人员	签到表附后
会议主题: 钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目第十三次工地会议			

会议内容:

2020年7月17日14:30在项目工程部会议室第十三次工地会议,会议具体内容如下:

一、业主单位:

- 1、升压站消缺完成项及时整理出汇总单
- 2、场区地段标号在现有基础上重新优化整理确定。
- 3、所需材料及时完成采购。
- 4、每个光伏场区确认围栏进场门位置,
- 5、每处场门区域需设置监控摄像头。

二、监理单位:

- 1、施工计划及人员安排及时上报项目部和监理部门。
- 2、隐蔽施工及时报验。接地,电缆隐蔽施工时应及时对其采取保护措施。回填后应及时树立电缆桩。
- 3、组件施工安装应严格要求螺栓弹垫、平垫的正确使用,及桩帽的顺平。
- 4、部分山地区域桩头存在雨水侵蚀需提供解决保护方案。
- 5、商用混凝土应在初凝前使用完毕避免出现闷罐现象。
- 6、禁止施工人员穿拖鞋及饮酒上工。
- 7、雨季施工要加强现场管理确保人身及财产安全。
- 8、进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽、高处作业人员应按规定系挂安全带; 安全帽、安全带的质量应符合规范要求。

9、新进场施工人员的安全交底、技术交底及三级教育，必须及时落实到班组及个人。

三、总包单位：

本周完成：

- 1、场平本周完成约 10MW，总共完成约 48MW。
- 2、桩位放点本周完成约 10mw，共计完成 48mw。
- 3、引孔本周完成 8.36mw，共计完成 45.96mw。
- 4、基础浇筑本周完成约 3.2mw，共计完成约 40.7mw。
- 5、光伏电缆敷设本周完成 10km，共完成 300km；
- 6、支架安装本周完成 197 组（约 2MWp），共完成 39.4MW
- 7、组件安装本周完成 197 组（约 2MWp），共完成 39.4MW；
- 8、进场道路共完成 35 公里，不定期修整。

下周计划：

- 1、清表下周计划完成 230 亩约 11MW
- 2、放点下周计划完成 11MW
- 3、引孔下周计划完成 14MW
- 4、桩基础浇筑下周计划完成 18MW
- 5、支架安装下周计划完成 12MW
- 6、组件安装下周计划完成 12MW
- 7、光伏电缆 1*4 下周计划完成 5km。
- 8、组串逆变器安装下周计划 20 台。

存在问题：

- 1、场区地块调整，原设计区域被打乱，涉及变更的问题如下：
 - (1)设计图纸需重新出图（含区域排布、电气电缆敷设等）；
 - (2)土地调整后，新移交地块清表后发现部分地块地形无法满足引孔、浇筑条件（陡坡、沟壑），待全部清表结束桩位点放完测算最终容量后再另

行讨论箱变位置该如何调整；

(3)土地调整后，新增地块的电缆用量增加，需要另行采购，采购周期较长，故导致工期会相应延长；

(4)河塘一地块由于甲方未提供地质详勘，无法进行对此地块支架基础的桩长、桩径设计，为了推进施工进度，项目部只能按照原支架基础的设计要求进行桩基础施工，在施工过程中得知，此地块草坪以下多为流沙层，不能独立成孔，项目部召开紧急会议研究后决定采用“护壁”形式进行浇筑，但无法保证桩基的抗拔、抗压、水平预应力要求，且影响基础浇筑进度。

解决方案：电缆采购问题现无法给出具体答复，与厂家沟通协调中，。

主送单位	广西光泰新能源开发有限公司 江苏长江环境科技工程有限公司		
抄送单位	/		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目监理项目部	发文时间	2020年7月17日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

会议名称	第十三次会议纪要.		
会议时间	14:30.		
会议地点	项目部.		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	马慧建	吉泰	
2	杨厚成	长江公司	13997041668
3	邓全明	长江公司	1874887738
4	王	长江公司	1895395786
5	王	长江公司	1507283620
6	李开社	长江公司	18070968949
7	王永立	正衡监理	15846374333
8	王成文	正衡	15261968661
9	王海东	正衡	1517403898
10	段建民		13861030888
11	王连云		18794722777
12	任利华		1340623707
13	王朝辉	正衡	13861204453
14	王长波	正衡	15366429553
15			
16			
17			
18			
19			