

会 议 纪 要

工程名称: 钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

编号: ZHILCSZ-19-019

签发

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020年9月11日
会议主持人	王朝焯	参会人员	签到表附后

会议主题: 钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目第十九次工地会议

会议内容:

2020年9月11日14:00在项目工程部会议室第十九次工地会议,会议具体内容如下:

一、业主单位:

1、9月25日前需具备验收条件。

二、监理单位:

1、立柱焊接需严格按照设计及规范进行施工。

2、降雨量增多电气施工时需注意施工及人员安全。

3、场内仍有积水存在尽快进行排水处理。

4、光伏场区内杂物需进行清理整理。

5、预制桩已立柱焊接后及时进行防腐除锈处理。

6、进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽、高处作业人员应按规定系挂安全带;安全帽、安全带的质量应符合规范要求。

7、新进场施工人员的安全交底、技术交底及三级教育,必须及时落实到班组及个人。

三、总包单位:

本周完成:

1、场平总共完成约60MW,已全部结束。

2、引孔本周末施工,共计完成23091个。

3、基础浇筑本周完成约50根,共计完成约59.7mw。

4、光伏电缆敷设本周完成10km,共完成630km;

5、支架安装本周完成95组(约1MWp),共完成58MW



- 6、组件安装本周完成 95 组（约 1MWp），共完成 58MW；
- 7、进场道路共完成 35 公里，不定期修整。
- 8、围栏本周完成 1000 米，共计完成 11200 米。
- 9、组串式逆变器安装本周未施工，共计完成 175 台。

下周计划：

- 1、引孔下周计划剩余部分全部结束
- 2、桩基础浇筑下周计划剩余部分全部结束
- 3、支架安装下周计划完成剩余部分全部结束
- 4、组件安装下周计划完成剩余部分全部结束
- 5、光伏电缆 1*4 下周计划完成 30km。
- 6、组串逆变器安装下周计划剩余部分全部结束。
- 7、围栏安装下周计划完成 4000 米

存在问题：

- 1、3*95 增补电缆还未到货。
- 2、9 月 14 日争取并网容量达到 55mw。
- 3、1 期灭火器缺少厂家资料并且需要进行更换。

主送单位	广西光泰新能源开发有限公司 江苏长江环境科技工程有限公司		
抄送单位	/		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目监理项目部	发文时间	2020 年 9 月 11 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	第十九次周例会会议纪要		
会议时间	14:00		
会议地点	项目部		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	马整斌	光泰	
2	任利华		15101635201
3	邓方	长江	15078836240
4	李开仕	江苏长江	13070948749
5	谢洪祥	长江	13906212602
6	宋正武	正衡	11946374333
7	谭皓天	正衡	18695069743
8	王朝煊	正衡	13861204453
9	甄文波	正衡	15366409653
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

