

会 议 纪 要

工程名称: 钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

编号: ZHIL-QZNG-LHXY-015

签发:

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020年7月31日
会议主持人	王朝煊	参会人员	签到表

会议主题: 钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目第十四次工地会议

会议内容:

2020年7月31日14:00在项目工程部会议室第十四次工地会议,会议具体内容如下:

一、业主单位:

- 1、8月7号之前具体施工区域有确切结论。
- 2、生活区尽快搬迁周一前要进行施工。
- 3、电气施工规划处具体方案,尽快施工。
- 4、尽快完成组件破损统计,确认组件数量。
- 5、确认各区域详细接入容量,并形成统计表。

二、监理单位:

- 1、新区箱变上有锈水痕迹及时箱变状态进行安全检查。
- 2、对全场区域内的箱变进行检查,确保其运行正常。
- 3、场地围栏需尽快施工,特别是与其他项目交接处。
- 4、破碎桩头和预埋件及时固定修补。
- 5、各区箱变容量进行组数统计,对缺少的区域进行增补。
- 6、对箱变及汇流箱进行确认标号以方便后期管理。
- 7、进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽、高处作业人员应按规定系挂安全带;安全帽、安全带的质量应符合规范要求。
- 8、新进场施工人员的安全交底、技术交底及三级教育,必须及时落实到班组及个人。

三、总包单位:

本周完成:

- 1、场平本周完成约11MW,总共完成约60MW,已全部结束。

- 2、桩位放点本周完成 120 个（6#补桩），共计完成 53.6mw。
- 3、引孔本周完成 200 个（6#及新增地块补桩），共计完成 53.2mw。
- 4、基础浇筑本周完成约 7.8mw，共计完成约 52.4mw。
- 5、光伏电缆敷设本周未施工，共完成 306km；
- 6、支架安装本周完成 550 组（约 5.7MWp），共完成 49.6MW
- 7、组件安装本周完成 550 组（约 5.7MWp），共完成 49.6MW；
- 8、进场道路共完成 35 公里，不定期修整。

下周计划：

- 1、放点下周计划完成 6.4MW
- 2、引孔下周计划完成 6.8MW
- 3、桩基础浇筑下周计划完成 7.6MW
- 4、支架安装下周计划完成 10MW
- 5、组件安装下周计划完成 10MW
- 6、光伏电缆 1*4 下周计划完成 5km。
- 7、组串逆变器安装下周计划 20 台。

存在问题：

- 1:河塘集体地尽快解决大坪地村民阻工，并确定进场施工时间。
- 2:确定生活区能否移至 9 号区下私人地块。

主送单位	广西光泰新能源开发有限公司 江苏长江环境科技工程有限公司		
抄送单位	/		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目监理项目部	发文时间	2020 年 7 月 31 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

会议名称	第十五次会议纪要.		
会议时间	14:00		
会议地点	项目部		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	马楚强	长泰	
2	殷建芳	长江	
3	任利华	长江	1361623907
4	杨竹	长江	
5	程开斌	长江	
6	刘仕文	正解管理	
7	朱春岩		15904283535
8	杨国成	长江	15997041668
9	李永贵		15901870777602
10	甄文波	正解	15366408653
11	梁永武	正解	15946374333
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

