

会 议 纪 要

工程名称: 钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

编号: ZHJH-CJNTJ-LWJY-018

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020年9月4日
会议主持人	王朝煊	参会人员	钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目 项目部

会议主题: 钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目第十八次工地会议

会议内容:

2020年9月4日14:30在项目部会议室第十八次工地会议,会议具体内容如下:

一、业主单位:

- 1、安排好8号前调试工作,确保8号顺利并网。
- 2、各类相关验收资料需整理完善。
- 3、二期消缺整改需按照一期的要求标准进行整改。

二、监理单位:

- 1、尽快完成资料报验汇总表。
- 2、场内牲畜尽快协调迁离以此确保已完成区域的安全及新建围栏的完整。
- 3、15区过河段电缆施工应严格遵守设计及规范要求。
- 4、场内仍有积水存在尽快进行排水处理。
- 5、一期光伏场区部分区域杂草已蔓延至光伏板板面上,尽快进行清理。
- 6、预制桩压桩完毕后需对其进行表面清理,焊接后要焊渣清理及防腐除锈。
- 7、进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽、高处作业人员应按规定系挂安全带;安全帽、安全带的质量应符合规范要求。
- 8、新进场施工人员的安全交底、技术交底及三级教育,必须及时落实到班组及个人。

三、总包单位:

本周完成:

- 1、场平总共完成约60MW,已全部结束。
- 2、桩位放点本周完成449个,共计完成23540个。

- 3、引孔本周完成 305 个，共计完成 23091 个。
- 4、基础浇筑本周完成约 305 根，共计完成约 59.6mw。
- 5、光伏电缆敷设本周完成 50km，共完成 620km；
- 6、支架安装本周完成 95 组（约 1MWp），共完成 57MW
- 7、组件安装本周完成 95 组（约 1MWp），共完成 57MW；
- 8、进场道路共完成 35 公里，不定期修整。
- 9、围栏本周完成 5000 米，共计完成 10200 米。
- 10、组串式逆变器安装本周末施工，共计完成 175 台。

下周计划：

- 1、引孔下周计划完成 144 根
- 2、桩基础浇筑下周计划完成 144 根
- 3、支架安装下周计划完成 194 组
- 4、组件安装下周计划完成 194 组
- 5、光伏电缆 1*4 下周计划完成 30km。
- 6、组串逆变器安装下周计划 38 台。
- 7、围栏安装下周计划完成 4800 米

存在问题：

- 1、组件到场数量与发货单不符需再次核准。
- 2、9 月 8 日进行 53mw 并网争取提前至 9 月 6 日。
- 3、3*95 电缆缺少 1 万米左右。
- 4、支架基础浇筑基本结束，个别区域零星增补，二次浇筑已完成 50%以上。
- 5、除河塘平地区域未完成，其他区域基本结束可满足并网条件。

主送单位	广西光泰新能源开发有限公司 江苏长江环境科技工程有限公司		
抄送单位	/		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目监理项目部	发文时间	2020 年 9 月 4 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	第十八次例会会议纪要		
会议时间	14:30		
会议地点	项目部		
序号	姓名	单位名称	
1	殷建英	长江公司	13861230888
2	李开仕	长江公司	18070948749
3	何利华		13401623907
4	杨厚威		13997041668
5	甄文波	正衡	15366408653
6	谭皓天	正衡	18695069743
7	梁永武	正衡	15846374333
8	王朝旭	正衡	13861204453
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

