

会 议 纪 要

工程名称: 钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

编号: ZHILUOZNG-LIBY第4

签发:

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020年7月24日
会议主持人	王朝煊	参会人员	签到表附后

会议主题: 钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目第十四次工地会议

会议内容:

2020年7月24日14:30在项目工程部会议室第十四次工地会议,会议具体内容如下:

一、业主单位:

- 1、升压站消缺完成项及时整理更新出汇总单。
- 2、尽快确定电气方案。
- 3、施工计划8月10号组件安装完成,8月15号具备全容量并网条件。

二、监理单位:

- 1、混凝土浇筑时把钢筋笼上拉确保和预埋件的连接稳定。
- 2、组件安装前要确保灌注桩强度符合要求。
- 3、接地焊接要符合设计要求,箱变吊装作业及时上报项目部。
- 4、箱逆变调整后在箱逆变汇流箱醒目位置处挂牌和安全警示标志。
- 5、环网接地隐蔽和电缆桥架隐蔽要提前报验。
- 6、现场剩余材料以及现场施工垃圾要及时清理。
- 7、电气方案及时整理确认具体情况。
- 8、现场需采购材料要及时确认以及到场情况。
- 9、进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽、高处作业人员应按规定系挂安全带;安全帽、安全带的质量应符合规范要求。

10、新进场施工人员的安全交底、技术交底及三级教育,必须及时落实到班组及个人。

三、总包单位:

本周完成:

- 1、场平本周完成约11MW,总共完成约60MW,已全部结束。

- 2、桩位放点本周完成约 8.5mw，共计完成 53.6mw。
- 3、引孔本周完成 8.36mw，共计完成 53.2mw。
- 4、基础浇筑本周完成约 3.8mw，共计完成约 44.5mw。
- 5、光伏电缆敷设本周完成 6km，共完成 306km；
- 6、支架安装本周完成 275 组（约 2.9MWp），共完成 42.5MW
- 7、组件安装本周完成 273 组（约 2.8MWp），共完成 42.2MW；
- 8、进场道路共完成 35 公里，不定期修整。

下周计划：

- 1、放点下周计划完成 6.4MW
- 2、引孔下周计划完成 6.8MW
- 3、桩基础浇筑下周计划完成 15.5MW
- 4、支架安装下周计划完成 10MW
- 5、组件安装下周计划完成 10MW
- 6、光伏电缆 1*4 下周计划完成 5km。
- 7、组串逆变器安装下周计划 20 台。

存在问题：

- 1、围栏留门的问题以及监控点放置的问题；
- 2、新增地块实际容量约 12.5MW(1200 组)，满足不了四台箱变满容量接入，综合考虑施工工期及土地不足，另行租地困难且需要时间等问题，对方案进行以下调整：
 - (1)移位 10#、12#、15#三台箱变至新地块（11.1888MW）；
 - (2)剩余容量接入 8#箱变；
 - (3)将 2500KVA 箱变留置在河塘一地块，克服施工困难，加快施工进度，早日实现全容量并网发电。

主送单位	广西光泰新能源开发有限公司 江苏长江环境科技工程有限公司		
抄送单位	/		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目监理项目部	发文时间	2020 年 7 月 24 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	第十四次会议纪要		
会议时间	14:30		
会议地点	项目部		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	马懿强	光泰	
2	李开仕	长江	
3	陈利华		13401628907
4	王连云		18794722777
5	刘佳文	正衡管理	15261968661
6	李永训	正衡管理	15946374333
7	刘久松	正衡管理	15366409653
8	王海东	正衡管理	15170038988
9	王朝煌	正衡管理	13861204453
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

