

会 议 纪 要

工程名称: 钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

编号: ZHJL-QZNG-LHXY-Q10

签发: 钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020年6月19日
会议主持人	王朝煊	参会人员	签到表附后
会议主题: 钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目第十次工地会议			
会议内容: 2020年6月19日14:00在项目工程部会议室第十次工地会议,会议具体内容如下: 一、业主单位: 1、升压站部分需专业队伍进场进行全面排查,特别是关于SVG尚未投运、3台供线柜实验等事宜 2、需对现场组件、支架进行统计 3、升压站生活区和工作区需隔离,110kV主变需加装围栏 二、监理单位: 1、遭遇联系暴雨情况,要及时断开低洼地块到施工、生活用电 2、7、8区组件安装螺栓垫片的使用与图纸不符,要及时更换安装错误到垫片 3、电缆沟回填必须保证电缆深度,隐蔽前必须通知我方 4、一期箱变通电后电缆封堵仍未施工,要求在停电后及时安排班组进行施工 5、灌注桩二次浇筑必须在组件、支架调整消缺完成后才能进行。 6、灌注桩的浇筑存在平整度不足,轴线控制不到位、桩孔控制不足现象,要加强现场质量控制 7、资料报审要及时完成,要和施工进度同步 8、现场施工进场已远远滞后于计划,要加大施工投入 9、进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽、高处作业人员应按规定系挂安全带;安全帽、安全带的质量应符合规范要求 10、新进场施工人员的安全交底、技术交底及三级教育,必须及时落实到班组及个人。 三、总包单位:			

本周完成:

- 1、场平本周完成 100MW, 总共完成约 41MW。
- 2、桩位放点本周未施工
- 3、基础浇筑本周未施工
- 4、光伏电缆敷设本周完成 3.53km, 共完成 100km;
- 5、支架安装本周完成 300 组 (约 3.2MWp), 共完成 33.4MW
- 6、组件安装本周完成 396 组 (约 4.2MWp), 共完成 32.2MW;
- 7、汇流箱安装本周完成 5 台, 共完成 82 台;
- 8、箱逆变平台施工本周完成 8 台, 共完成 14 台
- 9、进场道路共完成 35 公里, 不定期修整;

下周计划:

- 1、清表下周计划完成 500 亩约 20MW
- 2、放点下周计划完成 20MW
- 3、引孔下周计划完成 20MW
- 4、桩基础浇筑下周计划完成 20MW
- 5、支架安装下周计划完成 20MW
- 6、组件安装下周计划完成 20MW
- 7、汇流箱安装下周计划完成 6 台
- 8、箱逆变平台施工下周计划完成 3 台

以上计划均由位利华负责监督落实

- 1、本周因天气原因, 进度缓慢。部分工作面未施工。
- 2、10 号区引孔作业在 15 号遭遇阻工, 至今仍未能正常施工
- 3、电力公司检查时间还在沟通中。
- 4、场内所有汇集线路电缆将在 6 月 24 号放完, 并完成连接及实验
- 5、目前一个箱变能确保接入 2 个逆变器
- 6、各个设备厂家将在 6 月 23 号全部到齐, 配合并网事宜

存在问题:

- 1、线缆施工需站内停电作业, 停电时间不确定
解决: 一期 20 兆瓦的所有场内箱变暂时不能停, 停电需等我们通知。
- 2、现场围栏的围设, 范围确定
解决: 待运维进场后确定

3、2-13 区段电埋设不能按原计划埋设在路中间
解决：暂时商定方法为沿河埋设，具体施工方法需和设计沟通确定。

主送单位	广西光泰新能源开发有限公司 江苏长江环境科技工程有限公司		
抄送单位	/		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目监理项目部	发文时间	2020 年 6 月 19 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	第十次会议记录.		
会议时间	2020.6.19.		
会议地点	项目部.		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	马强建	兴泰.	13813699227
2	李开仕	长江	18070948749
3	王连云		18794722777
4	任利华		13401623907
5	甄文波	正德行	15366409653.
6	梁永武	正德行	15946374333
7	王学东	正德行.	15170703898
8	刘仕文	正德行	15761968669
9	王朝煌	正行了	13861204453
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			