

会 议 纪 要

工程名称：钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

编号：ZHJL-QZNG-LHJY-012

签发：

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020 年 7 月 10 日
会议主持人	王朝煊	参会人员	签到表附后
会议主题：钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目第十二次工地会议			
会议内容： 2020 年 7 月 10 日 14:00 在项目工程部会议室第十二次工地会议，会议具体内容如下： 一、业主单位： 1、施工进度必须按照进度会议要求要求进行 2、质量方面施工项目部需要专人负责质检，要携带检测工具到现场自检。 3、组件、支架安装要保证组件的平整度、高差和角度。 二、监理单位： 1、管桩浇筑连续性需加强，确保施工正常。 2、预埋件安装精度不足需加强质量控制。 3、后续施工计划及人员安排及时上报项目部。 4、消缺计划尽快确定具体方案。 5、电气施工人数不足需增加人员。 6、管桩压桩浇筑时要注意压桩过程中施工人员安全问题。 7、桩帽二次浇筑时需注意废土清理及桩帽高度。 8、进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽、高处作业人员应按规定系挂安全带；安全帽、安全带的质量应符合规范要求。 9、新进场施工人员的安全交底、技术交底及三级教育，必须及时落实到班组及个人。 三、总包单位： 本周完成：			

- 1、场平本周完成 3MW，总共完成约 38MW。
- 2、桩位放点本周完成约 1mw，共计完成 38mw。
- 3、基础浇筑本周完成约 0.6mw，共计完成约 37.6mw。
- 4、光伏电缆敷设本周完成 10km，共完成 300km；
- 5、支架安装本周完成 380 组（约 3.2MWp），共完成 37.4MW
- 6、组件安装本周完成 488 组（约 4.2MWp），共完成 37.4MW；
- 7、汇流箱安装本周完成 30 台，共完成 162 台；
- 8、进场道路共完成 35 公里，不定期修整；

下周计划：

- 1、清表下周计划完成 360 亩约 20MW
- 2、放点下周计划完成 20MW
- 3、引孔下周计划完成 20MW
- 4、桩基础浇筑下周计划完成 20MW
- 5、支架安装下周计划完成 20MW
- 6、组件安装下周计划完成 20MW
- 7、汇流箱安装下周计划全部完成

存在问题：

- 1、场区地块调整，原设计区域设计变更的问题：
- 2、、设计图纸需重新出图（含区域分布、电气电缆敷设等）。
- 3、土地调整后，无法满足每台箱变满容量投运，即原设计 60MW 无法确保满足。
- 4、土地调整后，原完成并网的箱变位置需要调整，导致大量电缆、箱变基础废除。
- 5、土地调整后，新增地块的电缆用量增加，需要另行采购，采购周期较长，故导致工期会相应延长。
- 6、河塘一地块由于甲方未提供地质详勘，无法进行对此地块支架基础的桩长、桩径设计，为了推进施工进度，项目部只能按照原支架基础的设计要求进行桩基础施工，在施工过程中得知，此地块草坪以下多为流沙层，不能独立成孔，项目部召开紧急

会议研究后决定采用“护壁”形式进行浇筑，但无法保证桩基的抗拔、抗压、水平预应力要求。

主送单位	广西光泰新能源开发有限公司 江苏长江环境科技工程有限公司		
抄送单位	/		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目监理项目部	发文时间	2020 年 7 月 10 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。