

会 议 纪 要

工程名称：钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

编号：ZHJL-QZNG-LHJY-002

签发：

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020 年 4 月 24 日
会议主持人	王朝煊	参会人员	签到表附后
会议主题：钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目第二次工地会议			
会议内容： 2020 年 4 月 24 日 12:30 在项目工程部会议室第一次工地会议，会议具体内容如下： 一、业主单位： 1、周进度计划需及时上报，最晚不能晚与周日 2、资料报验需及时报验，报验情况涉及工程款的支付 3、尽快安排进行图纸会审 二、监理单位： 1、本周进行灌注桩的浇筑，暴露出桩孔内有水、预埋件安装存在偏差等问题，往后浇筑需按照现场会决定方案进行浇筑 2、施工现场临时用房和作业场所的防火设计应符合规范要求；现场消防器材应保证可靠有效，布局配置应符合规范要求； 3、近段时间气温逐渐升高和降雨天气增多，需及时制定相应专项方案，并在现场配备防暑、防洪措施。 4、本项目为山地项目，路途曲折，雨天材料进场需格外注意，尽量安排材料在非雨天进场 5、资料报审及时进行，要求和施工进度同步 6、现场即将开始电缆沟开挖及电缆敷设工作，在电缆沟隐蔽前必须通知我方 7、需应用好微信群工具，要将施工动态信息及每日施工日报及时上报、 8、现在疫情仍未结束要做好防疫工作，施工人员需每日测量体温并记录，高风险地区来的施工人员应提前上报项目部后才能进场 9、进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽、高处作业人员应按规定系挂安全带；安全帽、安全带的质量应符合规范要求；			

三、总包单位：

施工机械：（挖掘机 2 台、引孔机 2 台）

本周完成：

- 1、本周主要进行桩的试浇筑及施工准备工作。
- 2、目前灌注桩浇筑完成 200 个左右
- 3、设备平台桩施工完成 5 个
- 4、设备平台焊接完成 1 个

下周计划：

- 1、灌注桩每日完成 500 个左右。
- 2、设备平台焊接完成 5 个
- 3、其余安装、电气施工同步进行确保 430、510 工程节点顺利完成。

现场管理：现场将设立门卫，对施工现场进行相比封闭。将会安排进行早班会并在会上进行量体温等防疫工作，并留下体温记录。

场地协调：目前已完成 50MW 的征地工作，还有 7 亩左右用地尚存在协调问题，40 亩青苗未赔偿，100 亩用地未确定。

存在问题：

无

主送单位	广西光泰新能源开发有限公司 江苏长江环境科技工程有限公司		
抄送单位	/		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目监理项目部	发文时间	2020 年 4 月 25 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。