

会 议 纪 要

工程名称：钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

编号：ZHJL-QZNG-LHJY-003

签发：

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020 年 5 月 01 日
会议主持人	王朝煊	参会人员	签到表附后
会议主题：钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目第二次工地会议			
会议内容： 2020 年 5 月 01 日 12:30 在项目工程部会议室第三次工地会议，会议具体内容如下： 一、业主单位： 1、要建立人员花名册并及时发到项目群中 2、各个需要进行多方检验的工序需按规定进行 3、后续要更加注意工程进度特别是工程节点，目前项目进度已和预计有较大偏差。 4、场内场外的环场道路的修整需在 2-3 天有结论。 5、本项目的甲供材可以满足现场需要，进度重点在人员和机械上，需及时按照项目要求及时增加。 二、监理单位： 1、本周混凝土浇筑质量有所下降，要有专人负责进行自检 殷建茂：本周出现该情况主要为混凝土跑浆造成，已准备通过加大桩帽减下影响，土建方面将安排杨厚威进行负责。 2、目前现场施工人员有百来号人员，员工宿舍及厨房用电需注意大功率电气的使用及乱接电线情况。需安排电气专业人员至少已一周一次的频率对用电安全进行检查，并留下书面记录。 3、项目周边有村民防火烧草现象，项目必须对突发火灾就行预案准备，并在项目部及现场配备足够的消防器具。 4、进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽、高处作业人员应按规定系挂安全			

带；安全帽、安全带的质量应符合规范要求。

5、新进场施工人员的安全交底、技术交底及三级教育，必须及时落实到班组及个人。

6、现场的项目管理体系仍未全面建立，各个工序必须按照相应规定进行自检。自检人员必须由总包方管理人员担任，不允许由现场施工班组长或工长兼任。

7、上周会议要求的防疫管理，本周未落实到位下周必须落实。

殷建茂：已购买防疫物资，本周会按照防疫要求进行。

三、总包单位：

施工机械：（挖掘机 4 台、引孔机 2 台）

本周完成：

- 1、场平完成约 18.648MWp，已完成一期 5 个区的场平工作
- 2、桩位放点完成约 14MWp，引孔完成约 13MWp，1-4 区已完成
- 3、基础浇筑完成 1800 根，总计容量完成约 4.7MWp
- 4、箱逆变基础完成 5 座共六座，约 18.648MWp，并完成集电线路电缆敷设、电缆头制作，1-5 区线路已贯通
- 5、支架、组件试安装完成
- 6、进场道路共计完成 10 公里

下周计划：

- 1、桩位引孔完成约 3500 个（9.187MWp）将在 5 月 2 号前增加 1 台桩机
- 2、基础浇筑完成约 3000 根（7.875MWp）将在 5 月 2 号增加 13 名施工人员
- 3、支架安装完成 650 组（约 6.825MWp）将按照下周施工量进行动态人员调控
- 4、组件安装完成 650 组（约 6.825MWp）将按照下周施工量进行动态人员调控
- 5、箱逆变试运行完成 5 台，安装一台
- 6、进场道路完成 15 公里，完成场内环路
- 7、场平完成 10MWp，将增加清表机械

以上计划均由殷建茂负责监督落实

谢振国：

- 1、上诉计划能确保 5 月 20 号完成 20MW**

2、总的 60MW 计划需等 15 号后详细完成

3、目前施工难点在进场道路的贯通，目前在重点协调安排。

土地协调：

目前剩余约 100 亩地（10MW 左右）未租赁完成。

主送单位	广西光泰新能源开发有限公司 江苏长江环境科技工程有限公司		
抄送单位	/		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目监理项目部	发文时间	2020 年 5 月 01 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。