

会 议 纪 要

工程名称: 钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

编号: ZJHL-QZNG-100Y-005

签发:

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020年5月16日
会议主持人	王朝煊	参会人员	签到表附后

会议主题: 钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目第五次工地会议

会议内容:

2020年5月16日13:30在项目工程部会议室第五次工地会议,会议具体内容如下:

一、业主单位:

- 1、施工进度必须按照进度会议要求进行
- 2、质量方面施工项目部必须要有专人负责质检。要携带检测工具到现场自检。
- 3、组件、支架安装要保证组件的平整度、高差和角度。

二、监理单位:

1、支架组件安装存在误差,需及时调整,并在往后40MW调整施工方案,减小误差

2、桩浇筑过程中发现存在桩深不足、预埋件安置偏差、桩顶不在同平面等问题,需整改

3、自检体系没有完善,在大多施工作业未见项目部人员就行自检

殷建茂:下周会安排人员进行,桩施工由杨厚威负责,支架、组件安装由程开斌负责

4、项目开工至今资料仍未和进度同步,要尽快报审

5、隐蔽工程隐蔽前必须提前通知我方,未验收前不准私自隐蔽

6、进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽、高处作业人员应按规定系挂安全带;安全帽、安全带的质量应符合规范要求

7、新进场施工人员的安全交底、技术交底及三级教育,必须及时落实到班组及个人。

三、总包单位:

施工机械:(挖掘机12台、引孔机2台)

本周完成:

- 1、场平本周完成 9MW, 总共完成约 25MWp
- 2、桩位放点本周完成约 4MW 共完成 18.2MW, 引孔完成约 3.9MWp 共完成 13.088MW,
- 3、基础浇筑本周完成 1900 根, 共完成约 12MW
- 4、光伏电缆敷设本周完成 5.9km, 共完成 8km;
- 5、支架安装本周完成 198 组 (约 2.07MWp), 共完成 6MW
- 6、组件安装本周完成 263 组 (约 2.76MWp), 共完成 4.6MW;
- 7、汇流箱安装本周完成 3 台, 共完成 15 台;
- 8、进场道路本周完成 10 公里, 共完成 35 公里;

下周计划:

- 1、清表下周计划完成 500 亩约 25MW
- 2、放点下周计划完成 9600 根约 25MW
- 3、引孔下周计划完成 5000 根约 13MW
- 4、桩基础浇筑下周计划完成 12MW
- 5、支架、组件安装下周计划完成 10MW
- 6、汇流箱安装下周计划完成 74 台

以上计划均由殷建茂负责监督落实

箱变将会在 6 月 5 号到场 5 台、6 月 10 号到场 5 台、6 月 20 号到场 1 台

存在问题:

位利华: 1、目前光伏线缺少比较紧急, 现场仅有 7km, 剩余为甲供材, 担心会影响进度

马骛骐: 会和采购沟通, 缩短供货期。

殷建茂: 目前全场图纸因部分土地尚未确, 和实际地形与图纸有差别, 详细阵列图会有偏差, 会在竣工图中进行修改。

张力:

1、土地部分在河塘村 1 号集体地 16 号下午就进入施工, 河塘村 2 号集体地内部有 20 亩地存在争议。目前尚未确定的地块总亩数约 100 亩, 会在 18 号前确定所有施工用地。

4、阻工问题造成的影响将会在周一得到初步决定。

5、进度方面：(1) 项目将会在 6 月 25 号并网，现场施工 6 月 20 号结束 (2) 6 月 20 号最少保证 55MW 具备并网条件，剩余部分完成除高压侧连线工作外全部工作 (3) 除以完成的外剩余 44MW 安装将分为 3 个班组施工，每班组在 5 月 20 号前会到达 90 人。6 月 5 号后将视现场情况再增加人员，每班组有 60 人预备 (4) 组件安装将会以 60 人每日完成 1650 块的速度安装 (5) 土建部分将会在 6 月 15 号前完成全部桩浇筑工作，即每日完成最少 625 根。

主送单位	广西光泰新能源开发有限公司 江苏长江环境科技工程有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目监理项目部	发文时间	2020 年 5 月 16 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	周例会		
会议时间	2020.5.16		
会议地点	项目部		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	马懿强		
2	张永		
3	殷建兵	广江公司	1386120888
4	任和平	:	13401623907
5	王朝煌	正德	13861204453
6	刘成文	正德	15261908667
7	甄永波	正德	15366409653
8	樊旭东	正德	159392071
9	宋永印	正德	15946374333
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			