

监理会议纪要

工程名称：河南油田采油一厂双河东区分布式光伏发电项目

编号：KDW-IFILCI——IWIII-002

会议地点	室外工地现场	会议时间	2020.05.30
组织单位	常州正衡监理	主持人	王登营
会议议题	关于施工安全、质量、进度、设备材料等工作		

一、监理单位：

1、安全方面：

- 1.1. 临时用电要用三级电箱。无电工证人员禁止乱拉、乱接电线。及乱摸机械具电源开关。施工人员上班必需要戴安全帽，不准穿拖鞋上班。
- 1.2、施工现场要有专业电工值班及安全员到场监暂管理。现场配备安全防火器具。
- 1.3、总包单位必须要对进场施工人员进行三级教育，并进行身份登记。闲杂人员不准进入施工现场。现场安全由汤凯迪负责。

二、质量方面：

- 2.1. 总包单位建筑基础施工及混凝土结构施工。要按照规范 GB50202-2018 及 GB50204-2015 等质量验收规范进行施工。
- 2.2. 支架立柱基础施工要注意整体水平高度及预埋件中间间距控制。
- 2.3. 总包单位要给施工班组进行技术交底。并开班前会议，现场技术指导及协调工作。保留工序照片等工作。

三、进度方面：

- 3.1. 总包在保证质量的前提下要多点施工。增加施工人员。支架立柱基础及管桩施工必须在 6 月 15 日前施工完成。
- 3.2. 总包单位要抓紧落实本工程的材料进场计划。
- 3.3. 所有材料进场必须要进行报验包括质量证明文件。并记录。

二、总包单位：

- 1、落实现场技术交底工作。要求班组增加施工人员。保证施工安全，严格按照质量验收规范施工。、促进施工进度向前发展。
- 2、落实施工班组人员进场登记及三级教育工作。



3、 落 实材料设备进场时间点，及防火器械配备工作。

三、建设单位：

1. . 要求参建单位互相配合，多增加施工人员。保证质量，安全。推动工程加快并网。

2. 总包单位上报设备材料进场计划。落实施工进度计划管控。

注：本表一式 3 份，由项目监理单位整理，建设单位、项目监理单位、承包单位各一份。

