

监理会议纪要

工程名称：河南油田采油一厂双河东区分布式光伏发电项目

编号：KDW-IFILCI-IWIII-003

会议地点	工地项目部	会议时间	2020.06.05
组织单位	常州正衡监理	主持人	王登营
会议议题	关于施工安全、质量、进度等工作		

一、监理单位：

上周工程施工准备工作没有到位，施工人员不能满足总进度计划要求，下星期要合理安排施工人员进行施工。

1、安全方面：

1.1. 天气温度高，总包单位要做好防暑降温工作。做好临时用电防护措施。调节上班施工时间，避免出现事故发生。

二、质量方面：

2.1. 总包单位要严把工程施工质量关，同时重点要做好成品保护工作及浇砼后养护工作。因养护不到位出现质量问题一切经济损失由总包负责。

2.2. 监理人员现场所提出的问题，施工单位必须要进行改。同时要按照图纸及相关规范施工。

三、进度方面：

3.1. 总包单位土建工程 6 月 15 日前施工必须完成。要增加施工人员。相变基础及配电装置舱基础必须在下星期完成施工。

3.2. 总包单位必须要具备本工程 6.30 前的并网条件。

3.3. 所有材料进场必须要进行报验包括质量证明文件。施工资料同步进行。

二、总包单位：

1、落实现场技术交底工作。要求班组增加施工人员。保证施工安全。已做好防降温准备工作。



- 2、 对班组施工进行技术指导，控制质量施工要求。
- 3、 已落 实好材料设备进场时间。

三、建设单位；

1. 要求参建单位互相配合，天气炎热，注意人身安全。调节上班时间。做好防暑降温措施。
2. 总包单位多增加施工人员。落实施工进度计划实施，管控施工质量，确保 630 并网。

注：本表一式 3 份，由项目监理单位整理，建设单位、项目监理单位、承包单位各一份。



