

会议 纪 要

编号：001

工程名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

签发：

| | | | |
|-------------|------|------|-------------------|
| 会议地点 | 项目现场 | 会议时间 | 2020年5月29日上午10:30 |
| 会议主持人 | 郭雷 | | |
| 会议主题：开工启动会议 | | | |

一、正衡监理项目部：

- 1、贵单位单位要将前期开工报审资料报上来，施工组织设计，各专项施工方案尽快提交。
- 2、编制施工总进度计划、月进度计划和周进度计划。
- 3、提供施工图，做好施工现场管理。
- 4、做好新工人进场的三级安全教育，进行技术质量交底，并留有照片或视频影像资料；
- 5、特殊工种作业人员要持证上岗。
- 6、进场材料必须有合格证，出厂检测报告，主要包括；支架、组件、线缆、辅材、设备、扁钢、防腐漆、防火泥、配电箱、等各种与工程有关的设备或材料。按要求做好复试，取得复试检测合格报告。因此，要求贵单位尽快申报检测试验单位的企业资质和人员资格证书等相关资料，各种材料原则上是先复试后使用，确保原材料质量合格。
- 7、贵单位要及时做好隐蔽验收工作，上道工序未经监理验收通过不得进行下道工序施工，并在自检合格基础上再由项目部专职质检员上报监理部验收，对未经监理验收而自行隐蔽的工序，监理将不予以认可，拒绝签字，必要时按合同要求进行处罚或上报业主处理。施工单位要建立健全质量保障体系，认真履行职责，制定质量创优计划，认真组织实施。
- 8、贵单位要建立健全安全领导组织机构，搞好安全生产。进入施工现场必须正确戴好安全帽，高处作业必须系好安全带，严禁酒后作业，临时用电严禁私拉乱接，触电保护

装置必须完好有效，切实做好防火防盗等一系列安全生产工作。

二、施工单位：下周尽快把施工总计划、月计划、周计划列出来，做好开工一切准备工作，材料已在准备中，严格按照监理要求进行施工，并及时报验。

需要协调解决问题：目前暂无。

三、业主：

1、施工单位尽快提供开工资料报审。

2、施工单位尽快提供现场施工人员名册身份证复印件、安全培训记录、考试合格证明，施工单位每周做好三级教育交底记录。

3、施工单位需根据进度计划要求制定详细施工方案。

4、现场发现问题部位施工方应及时整改，并拍摄有关的影像资料。

上次会议问题落实情况：无

| | | |
|------|--------------------------------|----------------|
| 主送单位 | 海宁科茂微电网技术有限公司 海盐恒阳光伏新能源有限公司 | |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 发文时间 2020.5.30 |

正衡监理部：(章)

总监（代）工

2020 年 5 月 30 日