

会 议 纪 要

编号: 002

工程名称: 浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

签发:

会议地点	施工办公室	会议时间	2020 年 6 月 5 日上午 10: 30
会议主持人	郭 雷		
会议主题: 监理周例会			
一、正衡监理项目部:			
1、 本月施工已经进场施工, 但施工进度计划未报业主、监理审核, 要求各施工方案资料未提交, 要求本月 20 日前提交未完成的相关资料。			
2、 开工一周以来施工进度较慢, 因相关施工材料未准备到位, 往后希望贵单位提前准备好相关材料, 保证工程进度。			
3、 本周兄弟标准件施工点焊接爬梯, 施工临时用电注意安全, 做好设备接地及自身安全防护措施。			
4、 本月是安全生产月, 希望你方将安全教育执行到位, 我方将不定时进行检查, 发现安全问题, 从严处理。			
二、施工单位:			
1、相关报审文件本月 20 日提交。			
2、由于各方面原因总计划尚未制定完成。			
3、本周因下雨及材料问题导致施工进度缓慢, 往后我们会提前准备材料, 加快施工进度。需要协调解决问题: 目前暂无。			
三、业主:			
1、要加快施工进度, 做好前期相关材料准备。			
2、施工进度计划尽快提交, 各项报审资料及时报审, 与工程同步。			
3、屋面施工注意安全, 施工人员做好安全防护, 系好安全带。			
上次会议问题落实情况: 资料未上报, 施工进度计划未出。			
主送单位	海宁科茂微电网有限公司 海盐恒阳光伏新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020.6.5

正衡监理部: (章)

总 监 (代) 工 程 师

2020 年 6 月 5 日

