

## 会 议 纪 要

编号: 003

工程名称: 浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

签发:

会议地点	施工办公室	会议时间	2020年6月12日上午10:30
会议主持人	郭雷		
会议主题: 监理周例会			
<p>一、正衡监理项目部:</p> <p>1、本周兄弟标准件施工点安装护网, 施工人员注意安全佩戴好安全带, 做好安全防护措施。</p> <p>2、施工进度依旧缓慢, 已开工两周, 施工进度计划还未报送至业主、监理, 我方已对你方下发监理联系单, 望你方尽快提交报送施工进度计划。</p> <p>3、施工材料准备不充分, 不能做到持续施工, 材料准备方面你方要重视起来。</p> <p>4、下一步各屋顶要进行加固施工, 材料提前准备, 并与屋面业主协调沟通好加固事宜, 加固时施工人员注意安全, 做好防护措施。</p> <p>二、施工单位:</p> <p>1、加固材料已在准备, 预计下周开始进行加固施工。</p> <p>2、施工进度计划正在制定。</p> <p>3、施工进度缓慢, 往后我们会加快施工进度。</p> <p>需要协调解决问题: 目前暂无。</p> <p>三、业主:</p> <p>1、屋面施工注意安全, 施工人员做好安全防护, 系好安全带。</p> <p>2、加固施工工艺符合要求, 加固时注意细节, 加固时注意安全。</p> <p>3、旧屋面未加固禁止上人施工安装。</p> <p>4、施工进度还是要向前赶, 施工进度计划也要尽快提交上来。</p> <p>上次会议问题落实情况: 资料未上报, 施工进度计划未出。</p>			
主送单位	海宁科茂微电网有限公司 海盐恒阳光伏新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020.6.13

正衡监理部: (章)

总 监 (代) 工 程 师

2020 年 6 月 13 日

