


会 议 纪 要

工程名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目



会议地点	施 工 现 场	会议时间	2020 年 6 月 19 日下午 15:00
会议主持人	郭 雷		

会议主题：监理周例会

一、正衡监理项目部：

- 1、兄弟标准件施工点安装护网，施工人员注意安全佩戴好安全带，做好安全防护措施。
- 2、施工进度计划报送至业主、监理，现场进度内容目前完成情况：壁丽雅爬梯焊接完成；兄弟标准件爬梯焊接完成；兄弟标准件安全护栏安装预计明日完成；进度计划中其它施工工作准备开始，或还未开始；后续施工进度我方将严格按照此计划进行督促，若节点进度未做到将进行处罚。
- 3、现在已进入梅雨季，频繁下雨将耽误工期进度，望你方抓紧时间追赶进度、提前进度，为后面组件安装、电气接线等施工预留充足时间。
- 4、目前屋面还未加固，施工人员要小心谨慎，系好安全绳，吊装导轨等材料时及时分散，屋面加固工作应提前抓紧进行，以保证屋面施工安全。
- 5、材料吊装机械要检查合格，符合要求，吊装时吊篮下方严禁站人，吊装区域做好安全防护，拉好警示带，要有明显安全标识牌防止不明情况人员进入。

二、施工单位：

- 1、加固材料准备基本完成，预计明后天开始进行加固施工。
- 2、保证按照施工进度计划进行施工，保证完成节点任务。
- 3、我们一定做好一切安全措施，保证施工人员的安全，保证安全文明施工。

4、目前进度缓慢因材料未到位，下周材料均已到货，我们会多加人手，提前施工计划，留取充足时间，保证并网成功。

需要协调解决问题：目前暂无。

三、业主：

- 1、屋面施工注意安全，施工人员做好安全防护，系好安全带。
- 2、屋面加固施工工艺符合要求，加固时注意细节，加固时注意安全。
- 3、未加固屋面上人施工注意安全，注意脚下，做好安全防护，材料吊装至屋面及时分散，不要堆积，人员也不要扎堆。
- 4、施工进度计划已提交，但目前进度不乐观，希望你方加快施工进度。

上次会议问题落实情况：，前期资料未报审。

主送单位	海宁科茂微电网有限公司 海盐恒阳光伏新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020-6-19

正衡监理部：（章）

总监（代）工程师：王立杰

2020 年 6 月 19 日