

专 题 会 议 纪 要

编号: 011

工程名称: 浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

签发: 郭勇

会议地点	海宁科茂办公室	会议时间	2020 年 8 月 13 日下午 13: 00
会议主持人	王旭平		
会议主题: 关于加固施工进度、安全、质量相关会议			
今日上午王高工前来现场查看加固施工, 询问现场加固问题; 于下午一点在海宁科茂微电网技术有限公司开会商讨, 目前加固情况, 以及一些管理问题。 监理方: 向业主汇报了三个项目点 (兄弟标准件、大宁紧固件、壁丽雅装饰), 加固开始时间, 加固节点进度, 影响加固施工进度的因素, 以及日常检查发现的质量、安全问题做简单汇报工作。 科茂: 加固完成还需多长时间? 兄弟整改何时完成? 施工方: 在无特殊情况下, 兄弟 8 月 21 日左右加固全部完成, 壁丽雅装饰 25 号完成; 大宁紧固件目前已完成; 整改需要时间, 比较慢, 目前先将所有加固完成后, 再处理整改问题, 时间上不是很确定。 王高工: 目前先确定 25 号左右加固可以完成, 到时间点时, 施工队汇报情况, 监理检查后, 约定时间三方进行加固施工初步检查验收; 看还有哪些整改项, 查看完成后, 整改完成, 加固施工完成。整改问题还需监理出个方案联系设计, 通知到位。 最后会议讨论及王高工建议业主方项目前期最好做设计交底, 会议上沟通到位, 以及施工队进场前提交施工组织设计方案, 监理方参加, 才好将项目进行下去。			
上次会议问题落实情况:			
主送单位	海宁科茂微电网有限公司 嘉兴恒阳新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020.8.13

正衡监理部: (章)

总 监 (代) 工

程 师

2020

年

8 月

13 日



海盐项目会议签到表

会议名称	加固事宜.		
会议时间	2020 年 8 月 13 日		
会议地点	海宁科茂公司会议室.		
序号	姓名	公司/单位名称	联系方式
1	凤振友	科茂	
2	王如平	科茂	
3	王如平	:	
4	徐林平	恒阳.	
5	李继斌	恒阳	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			