

会 议 纪 要

编号: 005

工程名称: 浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

签发:

会议地点	施 工 现 场	会议时间	2020 年 6 月 26 日上午 10: 00
会议主持人	郭 雷		

会议主题: 监理周例会

一、正衡监理项目部:

1、根据施工进度计划来看, 目前施工进度已经滞后, 又是梅雨季节经常下雨极易耽误工期, 希望你方抓紧时间、多加人员, 三个施工点同步施工, 加快施工进度, 保证后期电气施工有富余时间及顺利并网。

2、后续施工所需的设备材料抓紧时间进行采购, 若是业主方提供的设备材料请尽快发函、邮件等方式联系, 将设备材料提前筹备, 不要因此耽误工期。

3、目前施工质量发现有些需处理, 如夹具未紧固、锈蚀, 安全护栏未做防腐等, 望你方尽快整改, 后续施工中注意施工细节质量。

4、做好防暑工作, 配备防暑药品, 若气温达到 37° 中午严禁上屋面施工, 利用上午、下午时间段进行施工; 现场人员佩戴好安全用具, 上下屋面注意安全, 现场临时用电必须有可靠的安全漏电防护装置, 保证用电安全。

二、施工单位:

1、因下雨天耽误的进度我们将及时加派人手, 追赶进度, 保证按照施工进度计划完成。

2、下周计划大宁施工点夹具、导轨安装; 壁丽雅施工点继续进行加固, 屋面导轨等材料准备完成到场; 兄弟标准件施工点 5#屋面导轨安装完成, 3#屋面除锈刷漆完成, 如无下雨进行夹具导轨安装。

3、后续施工设备材料已在采购中, 需要业主提供的设备材料我方已经联系

业主方相关人员，进行沟通，我方会做好后续施工物资准备。

4、安全方面我们严格要求施工人员做好安全保护措施：防暑工作已交代清楚，防暑药品已准备。

需要协调解决问题：目前暂无。

三、业主：

1、上下屋面施工要注意安全，做好防护措施，屋面注意施工安全。

2、屋面导轨安装施工工艺符合要求，注意细节，螺母紧固到位。

3、进度方面还是希望你方加快施工进度，梅雨季下雨太耽误工期，望你方及时调整人员，保证施工进度。

4、后续所需设备材料请及时联系我方相关人员，好准备相应安排。

上次会议问题落实情况：

主送单位	海宁科茂微电网有限公司 海盐恒阳光伏新能源有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2020.6.26

正衡监理部：(章)

总 监（代）工 程 师：王立杰

2020 年 6 月 26 日