

会议纪要

编号: 006

签发:

工程名称: 浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

会议地点	施工现场	会议时间	2020年7月3日上午10:00
会议主持人	郭雷		

会议主题: 监理周例会

一、正衡监理项目部:

- 1、目前三个项目施工点施工进度均已滞后太多, 按照施工进度计划现阶段已可以开始安装组件, 但目前组件均未到场, 希望你方抓紧时间、多加人员, 加快施工进度, 保证电气施工有富余时间及顺利并网。
- 2、目前梅雨季节对兄弟标准件施工点除锈刷漆影响较大, 导致你方还未完成屋面除锈刷漆工作, 根据施工进度计划安排, 预计在 7 月 9 日结束除锈刷漆, 希望你方在天气良好的情况下, 抓紧时间完成除锈刷漆工作; 不要耽误后续屋面施工进度。
- 3、组件、电缆及逆变器是否安排好到货时间, 目前部分屋面已可以安装组件, 希望你方抓紧时间安排。
- 4、目前屋面加固施工只做了部分壁丽雅施工点加固工作, 各屋面加固材料何时到场及各屋面加固施工何时进行, 望你方督促加工厂尽快发货, 抓紧进行加固施工。
- 5、现场临时用电必须有可靠的安全漏电防护装置, 保证用电安全。

二、施工单位:

- 1、进度方面我方会加派人手进行后续安装工作, 确保并网节点顺利完成并网工作。
- 2、因雨天耽误除锈刷漆时间, 我们后续会加派人手进行安装工作, 不会耽

误施工进度。

3、大宁施工点的组件明天到货，电缆等设备已采购等待发货。

4、加固材料要现场比对，来回较费时间，也一直催促加工厂，下周兄弟施工点加固材料部分到货，再进行施工安排。

需要协调解决问题：目前暂无。

三、业主：

1、现阶段施工进度缓慢，施工方要加快施工进度，及时增加人员，保证施工进度。

2、加固安全一定注意，待加固施工时必须采用加固车进行施工，确保施工人员安全。

3、加固材料、电缆、电气设备采购施工方需抓紧进行安排，避免影响后续施工进度，若需我方协助及时沟通。

4、货物吊装时注意安全，做好安全措施；屋面货物及时分散，避免集中；组件安装搬运时，必须由两人进行搬运，减少组件损坏。

上次会议问题落实情况：

主送单位	海宁科茂微电网有限公司 嘉兴恒阳新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020.7.3

正衡监理部：（章）

总监（代）工 程 师：王立杰

2020 年 7 月 3 日

